

| क्र.सं. | आयोजनाको नाम                                                                                      | लागत    | ठेगाना   | सम्पत्तिता मिति | सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति | भौतिक प्रगति                     | भौतिक प्रगति (%) | हालसम्मको भुक्तानी रकम | वित्तिय प्रगति(%) | डेकेटरको       |            | कार्य हिला हुनुको कारण | हिला भए |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------------|-------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------|-------------------|----------------|------------|------------------------|---------|
|         |                                                                                                   |         |          |                 |                         |                                  |                  |                        |                   | नाम थर         | सम्पर्क नं |                        | रि      |
| 1       | अवधारित वसोवास तथा भुमिहिन सुकुम्बासीको लगत संकलन अभिलेख व्यवस्थापन नापजाच र प्रमाणिकरण कार्यक्रम | 1000000 |          | 8/15/2075       | 10/20/2075              | कार्य सम्पन्न भइ भुक्तानी भएको   | 100              | 1000000                | 100               | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |         |
| 2       | फटिक बहादुरको घरदेखि दुर्गा मा विको पछडी चन्द्रकान्ती शारको घर हुदै सुशिला बहिराको घर सम्म        | 100000  | काञ्चन १ | 10/30/2074      | 2075/ 02/30             | कार्य सम्पन्न भइ भुक्तानी भएको   | 100              | 100000                 | 100               | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |         |
| 3       | लौसा बजार देखि नमुना सामुदायिक वन जाने बाटो                                                       | 150000  | काञ्चन १ | 10/15/2074      | 2075/ 02/30             | काम सम्पन्न भइ भुक्तानी हुन बाकी | 100              | 0                      | 0                 | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |         |
| 4       | दुर्गा माहि देखि पूर्वी कुचेरा जोड्ने बाटो                                                        | 200000  | काञ्चन १ | 10/30/2074      | 2075/ 02/30             | कार्य सम्पन्न भइ भुक्तानी भएको   | 100              | 200000                 | 100               | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |         |
| 5       | दुर्गा माहि देखि प्रेम श्रीसको घर सम्म                                                            | 100000  | काञ्चन १ | 10/30/2074      | 2075/ 02/30             | काम सम्पन्न भइ भुक्तानी हुन बाकी | 100              | 0                      | 0                 | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |         |
| 6       | प्रेम पुतामीको घरदेखि शिव श्रीसको घर हुदै अरुण दलमीको घर सम्म                                     | 700000  | काञ्चन १ | 10/30/2074      | 2075/ 02/30             | कार्य सम्पन्न भइ भुक्तानी भएको   | 100              | 700000                 | 100               | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |         |
| 7       | सानो उकालीबाट चय हुदै सचेतना चोक जोड्ने                                                           | 100000  | काञ्चन १ | 10/30/2074      | 2075/ 02/30             | कार्य सम्पन्न भइ भुक्तानी भएको   | 100              | 100000                 | 100               | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |         |
| 8       | मन्दिर डाँडा देखि ना.स.चोक जोड्ने सडक योजना                                                       | 50000   | काञ्चन १ | 10/30/2074      | 2075/ 02/30             | काम सम्पन्न भइ भुक्तानी हुन बाकी | 100              | 0                      |                   | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |         |
| 9       | प्रकाश छुत्तलको चवकदेखि चन्द्रकती रानको घर हुदै कुचेरा चोक जाने बाटो ग्रामभेल                     | 200000  | काञ्चन १ | 10/30/2074      | 2075/ 02/30             | कार्य सम्पन्न भइ भुक्तानी भएको   | 100              | 200000                 | 100               | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |         |
| 10      | दानापुर फिन्ड देखि श्रीस चोक हुदै विद्यापुर जाने बाटो साथै तल्लो टोल जाने बाटो ग्रामभेल           | 250000  | काञ्चन १ | 10/30/2074      | 2075/ 02/30             | कार्य सम्पन्न भइ भुक्तानी भएको   | 100              | 250000                 | 100               | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |         |
| 11      | माला राहलीको घरदेखि कुरि हुदै रामडाडा जोड्ने बाटो                                                 | 200000  | काञ्चन १ | 10/30/2074      | 2075/ 02/30             | कार्य सम्पन्न भइ भुक्तानी भएको   | 100              | 200000                 | 100               | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |         |
| 12      | दानापुर थाउण्ड देखि भाटोल सामुदायिक जड्याल हुदै भेडोखार चोक सम्म                                  | 300000  | काञ्चन १ | 10/30/2074      | 2075/ 02/30             |                                  | 100              | 0                      | 0                 | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |         |
| 13      | शान्तिनगरदेखी बकुलघाट सम्म                                                                        | 150000  | काञ्चन १ | 10/30/2074      | 2075/ 02/30             | कार्य सम्पन्न भइ भुक्तानी भएको   | 100              | 150000                 | 100               | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |         |
| 14      | जगत कल्लुर बाहिरको घरदेखि जुगडियाहे शारको घर सम्म                                                 | 150000  | काञ्चन १ | 10/30/2074      | 2075/ 02/30             | कार्य सम्पन्न भइ भुक्तानी भएको   | 100              | 150000                 | 100               | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |         |
| 15      | हात्तीबजार देखि आम्बि जाने बाटो भेडिकल चोक सम्म                                                   | 50000   | काञ्चन १ | 10/15/2074      | 2075/ 02/30             | कार्य सम्पन्न भइ भुक्तानी भएको   | 100              | 50000                  | 100               | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |         |
| 16      | हात्ति वजार देखी प्रतिगा चोक सम्म बाटो स्तरोन्नती                                                 | 200000  | काञ्चन १ | 10/24/2074      | 2075/ 02/30             | कार्य सम्पन्न भइ भुक्तानी भएको   | 100              | 200000                 | 100               | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |         |
| 17      | जलेश्वर राइस निम्नेदेखि गुरुचरण शारको घर हुदै निर्मल आचार्यको घर सम्म                             | 100000  | काञ्चन १ | 10/25/2074      | 2075/ 02/30             | कार्य सम्पन्न भइ भुक्तानी भएको   | 100              | 100000                 | 100               | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |         |
| 18      | छैरवा डाँडा माटो कटान                                                                             | 100000  | काञ्चन १ | 10/26/2074      | 2075/ 02/30             | काम सम्पन्न भइ भुक्तानी हुन बाकी | 100              | 100000                 | 100               | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |         |
| 19      | छैरवा डाँडादेखि जित बहादुर श्रीसको घर हुदै एकतानगर बढी पाईलको घर सम्म                             | 100000  | काञ्चन १ | 10/25/2074      | 2075/ 02/30             | काम सम्पन्न भइ भुक्तानी हुन बाकी | 100              | 0                      | 0                 | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |         |

*[Signature]*

*[Signature]*  
डिगिनिटर

कृष्ण प्रसाद पन्थी  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत





| क्र.सं. | आयोजनाको नाम                                                          | लागत    | ठेगाना   | सम्पन्नता मिति | सम्पन्न गानुपने मिति | भौतिक प्रगति                     | भौतिक प्रगति (%) | हालसम्मको भुक्तानी रकम | वित्तिय प्रगति(%) | डेकेदारको नाम थर |  | कार्य दिला हुनुको कारण | दिल्याइ भए वा वि |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------------|----------------------|----------------------------------|------------------|------------------------|-------------------|------------------|--|------------------------|------------------|
| 20      | भगवानपुर दिनेशको घरदेखि नरेश थारुको माछा पोखरी सम्म                   | 100000  | काञ्चन १ | 10/26/2074     | 2075/ 02/30          | कार्य सम्पन्न भइ भुक्तानी भएको   | 100              | 100000                 | 100               | उपभोक्ता समिति   |  | कार्य सम्पन्न          |                  |
| 21      | चुरामणि पौडेलको घरदेखि कन्हैया थारुको घर देखि गाइपालन सम्म(कुरमडाँडा) | 100000  | काञ्चन १ | 10/27/2074     | 2075/ 02/30          | कार्य सम्पन्न भइ भुक्तानी भएको   | 100              | 100000                 | 100               | उपभोक्ता समिति   |  | कार्य सम्पन्न          |                  |
| 22      | देकबहादुर परियारको घर देखि गाइपालन सम्म(कुरमडाँडा)                    | 100000  | काञ्चन १ | 10/28/2074     | 2075/ 02/30          | कार्य सम्पन्न भइ भुक्तानी भएको   | 100              | 100000                 | 100               | उपभोक्ता समिति   |  | कार्य सम्पन्न          |                  |
| 23      | भसातको घरदेखि पुतलीको घर हुदै सैनामैना चो                             | 100000  | काञ्चन १ | 10/19/2074     | 2075/ 02/30          | कार्य सम्पन्न भइ भुक्तानी भएको   | 100              | 100000                 | 100               | उपभोक्ता समिति   |  | कार्य सम्पन्न          |                  |
| 24      | बहादुरको घर हुदै जनार्दन मल्लको घर सम्म                               | 150000  | काञ्चन १ | 10/30/2074     | 2075/ 02/30          | कार्य सम्पन्न भइ भुक्तानी भएको   | 100              | 150000                 | 100               | उपभोक्ता समिति   |  | कार्य सम्पन्न          |                  |
| 25      | इलर चोकदेखि ढोड्ढा चोक सम्म                                           | 100000  | काञ्चन १ | 10/15/2074     | 2075/ 02/30          | कार्य सम्पन्न भइ भुक्तानी भएको   | 100              | 100000                 | 100               | उपभोक्ता समिति   |  | कार्य सम्पन्न          |                  |
| 26      | गजोडी ताल देखि संझको घर सम्मको बाटो                                   | 100000  | काञ्चन १ | 10/15/2074     | 2075/ 02/30          | कार्य सम्पन्न भइ भुक्तानी भएको   | 100              | 0                      | 0                 | उपभोक्ता समिति   |  | कार्य सम्पन्न          |                  |
| 27      | कृषि भवन देखि तल्लो शशिनगर जाने बाटो                                  | 100000  | काञ्चन १ | 10/15/2074     | 2075/ 02/30          | कार्य सम्पन्न भइ भुक्तानी भएको   | 100              | 100000                 | 100               | उपभोक्ता समिति   |  | कार्य सम्पन्न          |                  |
| 28      | राजनागर धौलेको घर देखि कुई देव बहादुर घर सम्मको बाटो                  | 100000  | काञ्चन १ | 10/29/2074     | 2075/ 02/30          | कार्य सम्पन्न भइ भुक्तानी भएको   | 100              | 100000                 | 100               | उपभोक्ता समिति   |  | कार्य सम्पन्न          |                  |
| 29      | इन्द्र ढुङ्गानाको घर देखि एकतानगर शिव मन्दिर सम्म                     | 50000   | काञ्चन १ | 10/15/2074     | 2075/ 02/30          | कार्य सम्पन्न भइ भुक्तानी भएको   | 100              | 50000                  | 100               | उपभोक्ता समिति   |  | कार्य सम्पन्न          |                  |
| 30      | दुर्गादेवको घर देखि एकतानगर प्रतिपालय सम्म बाटो                       | 50000   | काञ्चन १ | 10/15/2074     | 2075/ 02/30          | कार्य सम्पन्न भइ भुक्तानी भएको   | 100              | 50000                  | 100               | उपभोक्ता समिति   |  | कार्य सम्पन्न          |                  |
| 31      | फुल कुमारी थारुको घरदेखि श्री बुद्धभुमी जाने बाटो                     | 50000   | काञ्चन १ | 10/15/2074     | 2075/ 02/30          | कार्य सम्पन्न भइ भुक्तानी भएको   | 100              | 50000                  | 100               | उपभोक्ता समिति   |  | कार्य सम्पन्न          |                  |
| 32      | हात्तीबजार देखि बकुलघाट हुदै कमलचोक जाने बाटो                         | 300000  | काञ्चन १ | 10/15/2074     | 2075/ 02/30          | कार्य सम्पन्न भइ भुक्तानी भएको   | 100              | 300000                 | 100               | उपभोक्ता समिति   |  | कार्य सम्पन्न          |                  |
| 33      | हनुमानपुर खरिद                                                        | 95000   | काञ्चन १ | 10/15/2074     | 2075/ 02/30          | कार्य सम्पन्न भइ भुक्तानी भएको   | 100              | 95000                  | 100               | उपभोक्ता समिति   |  | कार्य सम्पन्न          |                  |
| 34      | अपतकालीन मर्मत संभार                                                  | 260000  | काञ्चन १ | 10/15/2074     | 2075/ 02/30          | कार्य सम्पन्न भइ भुक्तानी भएको   | 100              | 97665                  | 37.56             | उपभोक्ता समिति   |  | कार्य सम्पन्न          |                  |
| 35      | थारु डिउरार संरक्षण बकुलगाड                                           | 50000   | काञ्चन १ | 10/29/2074     | 2075/ 02/30          | कार्य सम्पन्न भइ भुक्तानी भएको   | 100              | 50000                  | 100               | उपभोक्ता समिति   |  | कार्य सम्पन्न          |                  |
| 36      | शान्तिनगर देखि बकुलघाट जाने बाटोमा                                    | 475000  | काञ्चन १ | 10/20/2074     | 2075/ 02/30          | कार्य सम्पन्न भइ भुक्तानी भएको   | 100              | 475000                 | 100               | उपभोक्ता समिति   |  | कार्य सम्पन्न          |                  |
| 37      | मिलनटालेखि लुम्बिनी बाटो इलर सम्म                                     | 1000000 | काञ्चन १ | 10/21/2074     | 2075/ 02/30          | कार्य सम्पन्न भइ भुक्तानी भएको   | 100              | 1000000                | 100               | उपभोक्ता समिति   |  | कार्य सम्पन्न          |                  |
| 38      | मन्दिरा आमा समुह कुेशा                                                | 100000  | काञ्चन १ | 10/22/2074     | 2075/ 02/30          | काम सम्पन्न भइ भुक्तानी हुन बाकी | 100              | 0                      | 0                 | उपभोक्ता समिति   |  | कार्य सम्पन्न          |                  |
| 39      | सिर्जनाथील आमा समुह रङ गान दाननपुर                                    | 50000   | काञ्चन १ | 10/23/2074     | 2075/ 02/30          | कार्य सम्पन्न भइ भुक्तानी भएको   | 100              | 50000                  | 100               | उपभोक्ता समिति   |  | कार्य सम्पन्न          |                  |
| 40      | इन्द्रकमल फूल हातेमालो समुह                                           | 70000   | काञ्चन १ | 10/24/2074     | 2075/ 02/30          | कार्य सम्पन्न भइ भुक्तानी भएको   | 100              | 70000                  | 100               | उपभोक्ता समिति   |  | कार्य सम्पन्न          |                  |
| 41      | सगरमाथा आमा समुह                                                      | 100000  | काञ्चन १ | 10/25/2074     | 2075/ 02/30          | कार्य सम्पन्न भइ भुक्तानी भएको   | 100              | 100000                 | 100               | उपभोक्ता समिति   |  | कार्य सम्पन्न          |                  |
| 42      | पुनरस्थापन आगुडा समुह                                                 | 100000  | काञ्चन १ | 10/26/2074     | 2075/ 02/30          | कार्य सम्पन्न भइ भुक्तानी भएको   | 100              | 100000                 | 100               | उपभोक्ता समिति   |  | कार्य सम्पन्न          |                  |
| 43      | कृषि कार्यक्रम                                                        | 50000   | काञ्चन १ | 10/27/2074     | 2075/ 02/30          | कार्य सम्पन्न भइ भुक्तानी भएको   | 25               | 0                      | 0                 | उपभोक्ता समिति   |  | संचालन                 |                  |
| 44      | सन्तोष सिंहको घरदेखी भन्त यादवको घरसम्म बाटो थाभेल                    | 25000   | काञ्चन 2 | 10/28/2074     | 2075/ 02/30          | सञ्चालनमा रहेको                  | 25               | 0                      | 0                 | उपभोक्ता समिति   |  | संचालन                 |                  |
| 45      | कर्ण बहादुर चिमिरेको घरदेखी कुटुना कालोपत्रे सम्म बाटो थाभेल          | 75000   | काञ्चन 2 | 10/15/2074     | 2075/ 02/30          | कार्य सम्पन्न भइ भुक्तानी भएको   | 100              | 75000                  | 100               | उपभोक्ता समिति   |  | कार्य सम्पन्न          |                  |

*[Signature]*

*[Signature]*  
मुनिजालियार

कार्य सम्पन्न  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत





| क्र.सं. | आयोजनाको नाम                                                        | लागत   | ठेगाना  | सम्पन्नता मिति | सम्पन्न गानुपने मिति | भौतिक प्रगति                     | भौतिक प्रगति (%) | हालसम्मको भुक्तानी रकम | वित्तिय प्रगति (%) | ठेकेदारको      |            | कार्य ढिला हुनुको कारण | ढिलाइ भए क विव |
|---------|---------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------------|----------------------|----------------------------------|------------------|------------------------|--------------------|----------------|------------|------------------------|----------------|
|         |                                                                     |        |         |                |                      |                                  |                  |                        |                    | नाम थर         | सम्पर्क नं |                        |                |
| 46      | अनवरुद्र रानाको घरदेखि पूर्व दक्षिण जाने बाटो ग्राभेल               | 75000  | कञ्चन 2 | 10/15/2074     | 2075/ 02/30          | कार्य सम्पन्न भइ भुक्तानी भएको   | 100              | 75000                  | 100                | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |                |
| 47      | श्याम कुमार रानाको घरदेखि पूर्वतर्फ घोला सम्म बाटो ग्राभेल          | 75000  | कञ्चन 2 | 10/15/2074     | 2075/ 02/30          | कार्य सम्पन्न भइ भुक्तानी भएको   | 100              | 75000                  | 100                | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |                |
| 48      | तुल बहादुर रानाको घरदेखि पश्चिम बाध सम्म जाने बाटो ग्राभेल          | 75000  | कञ्चन 2 | 10/15/2074     | 2075/ 02/30          | कार्य सम्पन्न भइ भुक्तानी भएको   | 100              | 75000                  | 100                | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |                |
| 49      | ओमप्रकाश शर्माको घरदेखि नवराज न्यौपालको घर सम्म बाटो ग्राभेल        | 100000 | कञ्चन 2 | 10/24/2074     | 2075/ 02/30          | सञ्चालनमा रहेको                  | 25               | 0                      | 0                  | उपभोक्ता समिति |            | संचालन                 |                |
| 50      | क्रान्ति चौकमा रहेको अश्वे प्रतिशालय लाइ सम्पन्न गर्नको लागि        | 50000  | कञ्चन 2 | 10/24/2074     | 2075/ 02/30          | कार्य सम्पन्न भइ भुक्तानी भएको   | 100              | 50000                  | 100                | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |                |
| 51      | गोपालपुर अश्वे प्रतिशालय सम्पन्न गर्नको लागि                        | 50000  | कञ्चन 2 | 10/24/2074     | 2075/ 02/30          | कार्य सम्पन्न भइ भुक्तानी भएको   | 100              | 50000                  | 100                | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |                |
| 52      | सुनैया ताल देखी वडा नं १ को सिमाना सम्म जोड्ने बाटो ग्राभेल         | 100000 | कञ्चन 2 | 10/24/2074     | 2075/ 02/30          | काम सम्पन्न भइ भुक्तानी हुन बाकी | 100              | 0                      | 0                  | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |                |
| 53      | मटरीया कालो पत्र देखी सुनैया ताल गलभेट सम्म बाटो ग्राभेल            | 50000  | कञ्चन 2 | 10/24/2074     | 2075/ 02/30          | कार्य सम्पन्न भइ भुक्तानी भएको   | 100              | 50000                  | 100                | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |                |
| 54      | बिजयनगर कालोपत्र देखी पूर्व तर्फ गोठे टोल जाने बाटो ग्राभेल         | 50000  | कञ्चन 2 | 10/24/2074     | 2075/ 02/30          | कार्य सम्पन्न भइ भुक्तानी भएको   | 100              | 50000                  | 100                | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |                |
| 55      | बमबहादुर भुषालको घरदेखी अधिकारी टोल हुदै १ नं. सम्म बाटो ग्राभेल    | 175000 | कञ्चन 2 | 10/24/2074     | 2075/ 02/30          | कार्य सम्पन्न भइ भुक्तानी भएको   | 100              | 175000                 | 100                | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |                |
| 56      | छिमलाल न्यौपालको घरदेखी शान्तिनगर टोल सम्मको बाटो ग्राभेल           | 25000  | कञ्चन 2 | 10/15/2074     | 2075/ 02/30          | कार्य सम्पन्न भइ भुक्तानी भएको   | 100              | 25000                  | 100                | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |                |
| 57      | दारीकाको घरदेखी गोपाल नेपालको घरसम्म बाटो ग्राभेल                   | 100000 | कञ्चन 2 | 10/15/2074     | 2075/ 02/30          | कार्य सम्पन्न भइ भुक्तानी भएको   | 100              | 100000                 | 100                | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |                |
| 58      | इन्द्रचोक देखी बगड गाउँ चौकसम्मको बाटो ग्राभेल                      | 200000 | कञ्चन 2 | 10/29/2074     | 2075/ 02/30          | कार्य सम्पन्न भइ भुक्तानी भएको   | 100              | 200000                 | 100                | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |                |
| 59      | चक्रबहादुरको घरदेखी दक्षिण तर्फ नयाँ बस्ती बाटो ग्राभेल             | 50000  | कञ्चन 2 | 10/29/2074     | 2075/ 02/30          | कार्य सम्पन्न भइ भुक्तानी भएको   | 100              | 50000                  | 100                | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |                |
| 60      | मनिरामको घरदेखी गोखु थारुको घरसम्म बाटो ग्राभेल                     | 100000 | कञ्चन 2 | 10/30/2074     | 2075/ 02/30          | कार्य सम्पन्न भइ भुक्तानी भएको   | 100              | 100000                 | 100                | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |                |
| 61      | फटिक बहादुरको घरदेखी गोपाल दमाइको घरसम्म बाटो ग्राभेल               | 50000  | कञ्चन 2 | 10/31/2074     | 2075/ 02/30          | कार्य सम्पन्न भइ भुक्तानी भएको   | 100              | 50000                  | 100                | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |                |
| 62      | गोतमबुद्ध लि.मा वि. देखी दक्षिण तर्फ पूर्व पश्चिम जाने बाटो ग्राभेल | 50000  | कञ्चन 2 | 10/18/2074     | 2075/ 02/30          | कार्य सम्पन्न भइ भुक्तानी भएको   | 100              | 50000                  | 100                | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |                |
| 63      | प्रभु लोचको घरदेखी कुइलाल हुदै चौपारी सम्म बाटो ग्राभेल             | 50000  | कञ्चन 2 | 10/18/2074     | 2075/ 02/30          | काम सम्पन्न भइ भुक्तानी हुन बाकी | 100              | 0                      | 0                  | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |                |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत





| क्र.सं. | आयोजनाको नाम                                                                  | लागत   | ठेगाना  | सम्झौता मिति | सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति | भौतिक प्रगति                     | भौतिक प्रगति (%) | हालसम्मको भुक्तानी रकम | वित्तिय प्रगति (%) | डेकेटरको       |            | कार्य ढिला हुनुको कारण | ढिलाइ भए क विव |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------|-------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------|--------------------|----------------|------------|------------------------|----------------|
|         |                                                                               |        |         |              |                         |                                  |                  |                        |                    | नाम थर         | सम्पर्क नं |                        |                |
| 64      | चन्द्र गरुडुवाको घरदेखी मुसलवान टोल सम्म बाटो ग्राभेल                         | 75000  | कञ्चन 2 | 10/24/2074   | 2075/ 02/30             | काम सम्पन्न भइ भुक्तानी हुन बाकी | 100              | 0                      | 0                  | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |                |
| 65      | बसन्तपुरबारी चोपारी देखी राम अघारेको कलभेट सम्म बाटो ग्राभेल                  | 200000 | कञ्चन 2 | 10/24/2074   | 2075/ 02/30             | काम सम्पन्न भइ भुक्तानी हुन बाकी | 100              | 0                      | 0                  | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |                |
| 66      | बसन्तपुरबारी चोपारी देखी गजोडी चौपारी सम्म बाटो ग्राभेल                       | 100000 | कञ्चन 2 | 10/25/2074   | 2075/ 02/30             | काम सम्पन्न भइ भुक्तानी हुन बाकी | 100              | 0                      | 0                  | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |                |
| 67      | गजोडी ट्रान्सफर्मरेखी उत्तरतर्फ वडा नं १ सम्म बाटो ग्राभेल                    | 75000  | कञ्चन 2 | 10/26/2074   | 2075/ 02/30             | काम सम्पन्न भइ भुक्तानी हुन बाकी | 100              | 0                      | 0                  | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |                |
| 68      | गजोडी 3 मा.वि को मेन गेट देखी पूर्व तर्फ बसन्तपुरबारी जाने बाटो ग्राभेल       | 50000  | कञ्चन 2 | 10/27/2074   | 2075/ 02/30             | काम सम्पन्न भइ भुक्तानी हुन बाकी | 100              | 0                      | 0                  | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |                |
| 69      | गजोडीको उत्तर कलभेट देखी तल्लो दानापुर जाने बाटो ग्राभेल                      | 100000 | कञ्चन 2 | 10/28/2074   | 2075/ 02/30             | काम सम्पन्न भइ भुक्तानी हुन बाकी | 100              | 0                      | 0                  | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |                |
| 70      | कानु बालियाको घरदेखी विचलियामा सम्म बाटो                                      | 50000  | कञ्चन 2 | 10/29/2074   | 2075/ 02/30             | काम सम्पन्न भइ भुक्तानी हुन बाकी | 100              | 0                      | 0                  | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |                |
| 71      | गजोडी पिच बाटो देखी पश्चिम मिडु थारको घर हुँदै भगवतीथारको घरसम्म बाटो ग्राभेल | 75000  | कञ्चन 2 | 10/15/2074   | 2075/ 02/30             | काम सम्पन्न भइ भुक्तानी हुन बाकी | 100              | 0                      | 0                  | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |                |
| 72      | मिडु थारको घरदेखी पश्चिम बेउरी जाने बाटो ख                                    | 200000 | कञ्चन 2 | 10/15/2074   | 2075/ 02/30             | काम सम्पन्न भइ भुक्तानी हुन बाकी | 100              | 0                      | 0                  | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |                |
| 73      | विष्णु गरुडुवाको घरदेखी प्रेम कुँवरको घरसम्म बाटो ग्राभेल                     | 30000  | कञ्चन 2 | 10/15/2074   | 2075/ 02/30             | काम सम्पन्न भइ भुक्तानी हुन बाकी | 100              | 0                      | 0                  | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |                |
| 74      | संगम युवा क्लवको उत्तरपूर्व ग्राउण्ड पर्ने बाटो ग्राभेल                       | 50000  | कञ्चन 2 | 10/15/2074   | 2075/ 02/30             | काम सम्पन्न भइ भुक्तानी हुन बाकी | 100              | 50000                  | 100                | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |                |
| 75      | बेउरी देखी शोभा कङ्कलको घरसम्म बाटो ग्राभेल                                   | 200000 | कञ्चन 2 | 10/15/2074   | 2075/ 02/30             | काम सम्पन्न भइ भुक्तानी हुन बाकी | 100              | 0                      | 0                  | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |                |
| 76      | गजोडी गाउँ पिचदेखी चलाइ थारको घरदेखी सोनापोखरी सम्म बाटो ग्राभेल              | 50000  | कञ्चन 2 | 10/25/2074   | 2075/ 02/30             | काम सम्पन्न भइ भुक्तानी हुन बाकी | 100              | 0                      | 0                  | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |                |
| 77      | बसन्त पलबारी देखी ननान सिंहको घरसम्म बाटो ग्राभेल                             | 50000  | 0       | 10/25/2074   | 2075/ 02/30             | काम सम्पन्न भइ भुक्तानी हुन बाकी | 100              | 0                      | 0                  | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |                |
| 78      | मसिना पोखरीदेखी राम प्रसादको घर हुँदै बगही सम्म बाटो ग्राभेल                  | 200000 | कञ्चन 2 | 10/25/2074   | 2075/ 02/30             | काम सम्पन्न भइ भुक्तानी हुन बाकी | 100              | 0                      | 0                  | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |                |
| 79      | मसिना चौराहा पिच देखी खोलाको मन्दिर सम्म बाटो ग्राभेल                         | 75000  | कञ्चन 2 | 10/25/2074   | 2075/ 02/30             | काम सम्पन्न भइ भुक्तानी हुन बाकी | 100              | 0                      | 0                  | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |                |
| 80      | मसिना मन्दिर देखि मसुरीहा बाटो ग्राभेल                                        | 50000  | कञ्चन 2 | 10/25/2074   | 2075/ 02/30             | काम सम्पन्न भइ भुक्तानी हुन बाकी | 100              | 0                      | 0                  | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |                |

*[Signature]*

*[Signature]*  
डिप्टि कमिश्नर

*[Signature]*  
प्रमुख प्रासकीय अधिकारी



| क्र.सं. | अयोजनाको नाम                                                   | लागत    | ठेगाना  | सम्पत्तिका मिति | सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति | भौतिक प्रगति (%) | हालसम्मको भुक्तानी रकम | वित्तिय प्रगति(%) | डेकेदारको      |            | कार्य ढिला हुनुको कारण | ढिलाइ भए र वि |
|---------|----------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------------|-------------------------|------------------|------------------------|-------------------|----------------|------------|------------------------|---------------|
|         |                                                                |         |         |                 |                         |                  |                        |                   | नाम थर         | सम्पर्क नं |                        |               |
| 81      | मसिना पीचदेखी भैरवथान हुँदै बन्धुको घरसम्म बाटो ग्राभेल        | 100000  | कञ्चन 2 | 10/25/2074      | 2075/ 02/30             | 100              | 0                      | 0                 | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |               |
| 82      | भैरव थान देखि ६ नं. सिमाना सम्म बाटो ग्राभेल                   | 100000  | कञ्चन 2 | 10/25/2074      | 2075/ 02/30             | 25               | 0                      | 0                 | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |               |
| 83      | टिर्पबहादुरको पोखरीदेखि जोगेन्द्रको घरसम्म बाटो ग्राभेल        | 50000   | कञ्चन 2 | 10/25/2074      | 2075/ 02/30             | 25               | 0                      | 0                 | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |               |
| 84      | गौरी डाँडा सामुदायिक आमा समुह अथुरो भवन सम्पन्नको लागी         | 140000  | कञ्चन 2 | 10/25/2074      | 2075/ 02/30             | 100              | 0                      | 0                 | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |               |
| 85      | गजडी गाउँको ढल निकासको लागी                                    | 300000  | कञ्चन 2 | 10/25/2074      | 2075/ 02/30             | 0                | 0                      | 0                 | उपभोक्ता समिति |            | संचालन                 |               |
| 86      | हिमाल कृषक आमा समुह अथुरो भवन सम्पन्नको लागी                   | 100000  | कञ्चन 2 | 10/25/2074      | 2075/ 02/30             | 100              | 100000                 | 100               | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |               |
| 87      | जनसेवा आमा समुह                                                | 75000   | कञ्चन 2 | 10/25/2074      | 2075/ 02/30             | 100              | 75000                  | 100               | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |               |
| 88      | मदरीमा खेल मैदान मर्मतको लागी                                  | 100000  | कञ्चन 2 | 10/25/2074      | 2075/ 02/30             | 0                | 0                      | 0                 | उपभोक्ता समिति |            | संचालन                 |               |
| 89      | झुङ्गापार खेल मैदान निर्माणका लागी                             | 100000  | कञ्चन 2 | 10/25/2074      | 2075/ 02/30             | 100              | 100000                 | 100               | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |               |
| 90      | बगही सामुदायिक भवन निर्माणका लागी                              | 100000  | कञ्चन 2 | 10/25/2074      | 2075/ 02/30             | 100              | 100000                 | 100               | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |               |
| 91      | कुइ खालका कल्भट निर्माणको लागी                                 | 150000  | कञ्चन 2 | 10/25/2074      | 2075/ 02/30             | 100              | 0                      | 0                 | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |               |
| 92      | बगही पश्चिम सोइयामा कजब बनाउनु लागि                            | 200000  | कञ्चन 2 | 10/25/2074      | 2075/ 02/30             | 100              | 0                      | 0                 | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |               |
| 93      | चक्रबहादुरको घरदेखि जाने बाटो पूर्व उत्तर कल्भट निर्माण        | 300000  | कञ्चन 2 | 10/25/2074      | 2075/ 02/30             | 100              | 300000                 | 100               | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |               |
| 94      | गौतम बुद्ध नि.मा वि. देखि उत्तर तर्फ जाने बाटोमा कल्भट निर्माण | 400000  | कञ्चन 2 | 10/15/2074      | 2075/ 02/30             | 65               | 260000                 | 65                | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |               |
| 95      | मसिना झरनिमा बाध निर्माण                                       | 200000  | कञ्चन 2 | 10/15/2074      | 2075/ 02/30             | 100              | 0                      | 0                 | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |               |
| 96      | बिजयनगर मुसहर टोलमा रहेको सचेतना केन्द्रको भवन निर्माण         | 100000  | कञ्चन 2 | 10/15/2074      | 2075/ 02/30             | 100              | 100000                 | 100               | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |               |
| 97      | नव प्रतिभा युवा कलब बसन्त फुलबारीको लागी                       | 75000   | कञ्चन 2 | 10/15/2074      | 2075/ 02/30             | 0                | 0                      | 0                 | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |               |
| 98      | कृषि सिचाई १० थान                                              | 1020000 | कञ्चन 2 | 10/15/2074      | 2075/ 02/30             | 100              | 1020000                | 100               | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |               |
| 99      | भैरी आउने र मर्मत सम्भार                                       | 235000  | कञ्चन 2 | 10/15/2074      | 2075/ 02/30             | 100              | 235000                 | 100               | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |               |

*(Signature)*

*(Signature)*  
इन्जिनियर

कृपा प्रसाद पन्थी  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत





| क्र.सं. | आयोजनाको नाम                                                                                                                       | लागत   | ठेगाना  | सम्झौता मिति | सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति | भौतिक प्राप्ति                     | भौतिक प्राप्ति (%) | हालसम्मको भुक्तानी रकम | वित्तिय प्राप्ति (%) | ठेकेदारको      |            | कार्य दिना हुनुको कारण | डिलाइ भए र वि |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------|------------------------|----------------------|----------------|------------|------------------------|---------------|
|         |                                                                                                                                    |        |         |              |                         |                                    |                    |                        |                      | नाम थर         | सम्पर्क नं |                        |               |
| 100     | प्रतापपुर टोल - हँसा देखि पच्चीस बगिया जाने बाटोमा मनहर शर्माले घर नजिक कन्भर्ट निर्माण ।                                          | 200000 | कञ्चन 3 | 10/22/2074   | 2075/ 02/30             | कार्य सम्पन्न भइ भुक्तानी भएको     | 100                | 200000                 | 100                  | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |               |
| 101     | मुन्द्रे टोलमा ९० को ३ वटा ह्युम पाइप खरिद भुइँको घरदेखि दक्षिण सुकुको घर हुदै सुइली बजार भेन बाटो सम्म बाटो गाभेल तथा मरमत सभार । | 150000 | कञ्चन 3 | 10/22/2074   | 2075/ 02/30             | कार्य सम्पन्न भइ भुक्तानी भएको     | 100                | 150000                 | 100                  | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |               |
| 102     | झाला चौकबाट सालघारी हुदै सोडीको सिमाना मोहराजको घरदेखि फिन्महल भेन बाटो सम्म बाटो गाभेल ।                                          | 200000 | कञ्चन 3 | 10/22/2074   | 2075/ 02/30             | कार्य सम्पन्न भइ भुक्तानी भएको     | 100                | 200000                 | 100                  | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |               |
| 103     | सिवको घर देखि मुन्द्रे टोल सम्म बाटो मरमत                                                                                          | 300000 | कञ्चन 3 | 10/22/2074   | 2075/ 02/30             | कार्य सम्पन्न भइ भुक्तानी भएको     | 100                | 300000                 | 100                  | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |               |
| 104     | हनुमाननगर सँगम टोलदेखि ताल सम्म बाटो मरमत                                                                                          | 100000 | कञ्चन 3 | 10/22/2074   | 2075/ 02/30             | कार्य सम्पन्न भइ भुक्तानी भएको     | 100                | 100000                 | 100                  | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |               |
| 105     | प्रतापपुर हरियाली टोलदेखि हनुमाननगर जाने भेन बाटो सम्म बाटो मरमत सभार                                                              | 50000  | कञ्चन 3 | 10/22/2074   | 2075/ 02/30             | कार्य सम्पन्न भइ भुक्तानी भएको     | 100                | 50000                  | 100                  | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |               |
| 106     | अर्जेनको घर हुदै टोली बुढाको घर सम्म बाटो गाभेल तथा मरमत सभार                                                                      | 125000 | कञ्चन 3 | 10/22/2074   | 2075/ 02/30             | कार्य सम्पन्न भइ भुक्तानी भएको     | 100                | 125000                 | 100                  | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |               |
| 107     | कैवर टोल देखि जैवाल सम्म बाटो गाभेल तथा मरमत ।                                                                                     | 100000 | कञ्चन 3 | 10/22/2074   | 2075/ 02/30             | कार्य सम्पन्न भइ भुक्तानी भएको     | 100                | 100000                 | 100                  | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |               |
| 108     | हिमताल शर्माले घरदेखि ताल बहादुर हमाको घर सम्म बाटो गाभेल मरमत                                                                     | 100000 | कञ्चन 3 | 10/22/2074   | 2075/ 02/30             | कार्य सम्पन्न भइ भुक्तानी भएको     | 100                | 100000                 | 100                  | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |               |
| 109     | जिगेनिया स्कुलदेखि प्रतापपुर भेन बाटो सम्म गाभेल तथा मरमत                                                                          | 125000 | कञ्चन 3 | 10/22/2074   | 2075/ 02/30             | कार्य सम्पन्न भइ भुक्तानी भएको     | 100                | 125000                 | 100                  | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |               |
| 110     | हरिकला थापाको चौकदेखि पश्चिम माधवको घरको लाइन् बाटो गाभेल तथा मरमत                                                                 | 100000 | कञ्चन 3 | 10/22/2074   | 2075/ 02/30             | कार्य सम्पन्न भइ भुक्तानी भएको     | 100                | 100000                 | 100                  | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |               |
| 111     | हरियाली प्यथोदेखि बगहावा जाने बाटो जैवाल सम्म बाटो गाभेल तथा मरमत                                                                  | 200000 | कञ्चन 3 | 10/22/2074   | 2075/ 02/30             | कार्य सम्पन्न भइ भुक्तानी भएको     | 100                | 200000                 | 100                  | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |               |
| 112     | रोधाकुण्डा पातले चौकको उत्तर पडि कन्भर्ट नि                                                                                        | 150000 | कञ्चन 3 | 10/15/2074   | 2075/ 02/30             | कार्य सम्पन्न भइ भुक्तानी भएको     | 100                | 150000                 | 100                  | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |               |
| 113     | कोडेडो टोलको नयाँ पुल पश्चिम र पूर्वी तर्फ ९० को ह्युम पाइप २ थान खरिद                                                             | 100000 | कञ्चन 3 | 10/15/2074   | 2075/ 02/30             | कार्य सम्पन्न भइ भुक्तानी भएको     | 100                | 100000                 | 100                  | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |               |
| 114     | घोलापारी कोठी नदीमा निर्माणधिन कन्भर्ट सम्पन्न नानका लागे                                                                          | 150000 | कञ्चन 3 | 10/15/2074   | 2075/ 02/30             | कार्य सम्पन्न भइ भुक्तानी हुन बाकी | 100                | 0                      | 0                    | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |               |
| 115     | बुढाचोक देखि उत्तर मधु पोडेलको घर हुदै हनुवारे बागलुङको पुलबाट अधिकारी चौक चौथो ९ नम्बर सम्म बाटो मरमत सभार                        | 300000 | कञ्चन 3 | 10/15/2074   | 2075/ 02/30             | कार्य सम्पन्न भइ भुक्तानी भएको     | 100                | 0                      | 0                    | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |               |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
डिजिटल राखेर

*[Handwritten signature]*  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत





| क्र.सं. | आयोजनाको नाम                                                                                                                       | लागत   | हेगाना  | सम्पन्नता मिति | सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति | भौतिक प्रगति (%) | हालसम्मको भुक्तानी रकम | वित्तिय प्रगति(%) | डेकेदारको      |            | कार्य हिला हुनुको कारण | हिलाइ भए य वित |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------------|-------------------------|------------------|------------------------|-------------------|----------------|------------|------------------------|----------------|
|         |                                                                                                                                    |        |         |                |                         |                  |                        |                   | नाम थर         | सम्पर्क नं |                        |                |
| 118     | चौरीदेखि जनचाहना चोक देखी प्रसादको दुकान हुँदै मलावदेवीको पछाडी कलिवस्तुको सामना पुल सम्म ग्राभेल तथा मरमत                         | 150000 | कञ्चन 3 | 10/15/2074     | 2075/ 02/30             | 100              | 150000                 | 100               | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |                |
| 119     | कोरडो टोल हुँदै राष्ट्रपति मार्ग बाटो ग्राभेल तथा मरमत संभार                                                                       | 150000 | कञ्चन 3 | 10/15/2074     | 2075/ 02/30             | 100              | 150000                 | 100               | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |                |
| 120     | बागलुङ टोलको कञ्चनदेखि पवित्राको घर हुँदै गोमान सिंहको घरदेखि उत्तर सेगनायाको घर हुँदै सिलाङको घर सम्म बाटो ग्राभेल तथा मरमत संभार | 150000 | कञ्चन 3 | 10/15/2074     | 2075/ 02/30             | 100              | 150000                 | 100               | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |                |
| 121     | रित् दुकालको घरदेखि पश्चिम पातले चक्र हुँदै चालपारी ओटोको घर सम्म बाटो ग्राभेल तथा मरमत                                            | 100000 | कञ्चन 3 | 10/15/2074     | 2075/ 02/30             | 100              | 0                      | 0                 | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |                |
| 122     | मलावदेवी चोकदेखि चालपारी वडा नम्बर 9 को सिमाना सम्म बाटो ग्राभेल                                                                   | 150000 | कञ्चन 3 | 10/15/2074     | 2075/ 02/30             | 100              | 150000                 | 100               | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |                |
| 123     | बागलुङ टोलको कञ्चनदेखी सक बहादुरको घर हुँदै इन्द्र पुनको टोल सम्म बाटो ग्राभेल तथा मरमत संभार                                      | 50000  | कञ्चन 3 | 10/15/2074     | 2075/ 02/30             | 100              | 50000                  | 100               | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |                |
| 124     | सक बहादुरबो भण्डारीको घरदेखि पश्चिम लक्ष्मीको घर सम्म बाटो ग्राभेल तथा मरमत संभार                                                  | 100000 | कञ्चन 3 | 10/15/2074     | 2075/ 02/30             | 100              | 100000                 | 100               | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |                |
| 125     | नवराज सापकोटाको घर देखि दक्षिण चन्द्र बहादुर पुनको चोक सम्म बाटो ग्राभेल तथा मरमत संभार                                            | 50000  | कञ्चन 3 | 10/15/2074     | 2075/ 02/30             | 100              | 50000                  | 100               | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |                |
| 126     | धुल धुलेको घर हुँदै राज्ञी पण्डितको घर बाट पुर्व मुनाल सहकोरी सम्मको बाटो ग्राभेल तथा मरमत संभार                                   | 150000 | कञ्चन 3 | 10/15/2074     | 2075/ 02/30             | 100              | 150000                 | 100               | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |                |
| 127     | मंगोलियन चोकदेखि हर्नाथ हुँदै तुलसी सापकोटाको घर देखि मधुको घरबाट पश्चिम ठुलोखालको घर सम्म बाटो ग्राभेल तथा मरमत                   | 200000 | कञ्चन 3 | 10/17/2074     | 2075/ 02/30             | 100              | 0                      | 0                 | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |                |
| 128     | हुर्या गोपाल दकालको घर हुँदै बरडोले श्री प्रसादको घर सम्म बाटो ग्राभेल तथा मरमत संभार                                              | 100000 | कञ्चन 3 | 10/18/2074     | 2075/ 02/30             | 100              | 100000                 | 100               | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |                |
| 129     | हस्त बहादुरको घर देखि दक्षिण अगिरे आलेकव घर सम्मको बाटो ग्राभेल तथा मरमत संभार                                                     | 50000  | कञ्चन 3 | 10/19/2074     | 2075/ 02/30             | 100              | 50000                  | 100               | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |                |
| 130     | प्रजापतिको घरदेखि खगराज कैडेलकफ घर हुँदै दुर्गा मन्दिर कोडो टोल सम्म जाने बाटो ग्राभेल तथा मरमत संभार                              | 100000 | कञ्चन 3 | 10/20/2074     | 2075/ 02/30             | 100              | 100000                 | 100               | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |                |

*[Signature]*

*[Signature]*  
डिप्टी कमिस्नर

*[Signature]*  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



| क्र.सं. | आयोजनाको नाम                                                                                                  | लागत   | ढेगाना  | सम्पत्ति मिति | सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति | कार्यपालिकाको कार्यालय नेपाल   | भौतिक प्रगति (%) | हालसम्मको भुक्तानी रकम | वित्तीय प्रगति(%) | टेकेदारको      |            | कार्य छिला हुनुको कारण | हिलाइ भए क विवर |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------------|-------------------------|--------------------------------|------------------|------------------------|-------------------|----------------|------------|------------------------|-----------------|
|         |                                                                                                               |        |         |               |                         |                                |                  |                        |                   | नाम थर         | सम्पर्क नं |                        |                 |
| 131     | चौरी देखि मैना काकीको टेल सम्मबाटो याओल तथा भरमत संभार                                                        | 50000  | कञ्चन 3 | 10/21/2074    | 2075/ 02/30             | कार्य सम्पन्न भइ भुक्तानी भएको | 100              | 50000                  | 100               | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |                 |
| 132     | ग्रामिण आमा समूहको भवनदेखि चन्द्र के सी को घर सम्म बाटो याओल तथा भरमत संभार                                   | 50000  | कञ्चन 3 | 10/22/2074    | 2075/ 02/30             | कार्य सम्पन्न भइ भुक्तानी भएको | 100              | 50000                  | 100               | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |                 |
| 133     | लखनचोकदेखि पुर्वि पुरानो माइकोथान नजिक कल्सेट निर्माण हययुमपईप खरिट                                           | 200000 | कञ्चन 3 | 10/23/2074    | 2075/ 02/30             | कार्य सम्पन्न भइ भुक्तानी भएको | 100              | 64477                  | 32.24             | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |                 |
| 134     | धौलागिरी चोकदेखि काकीटेल हई पथरिया चोला देखि पुर्वी सोना देखि अचवल जोड्ने बाटो याओल तथा भरमत संभार            | 300000 | कञ्चन 3 | 10/24/2074    | 2075/ 02/30             | कार्य सम्पन्न भइ भुक्तानी भएको | 100              | 300000                 | 100               | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |                 |
| 135     | एतिहासिक चोक देखि सोना हुँदै अचवल जाने बाटो याओल                                                              | 250000 | कञ्चन 3 | 10/25/2074    | 2075/ 02/30             | कार्य सम्पन्न भइ भुक्तानी भएको | 100              | 250000                 | 100               | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |                 |
| 136     | मोडर्न डिजल स्कुलदेखि गोलकोटचोक धुमिलालाल आधारभुत विधानच हुँदै करेयं सहिद पार्क सम्म बाटो याओल तथा भरमत संभार | 400000 | कञ्चन 3 | 10/24/2074    | 2075/ 02/30             | कार्य सम्पन्न भइ भुक्तानी भएको | 100              | 400000                 | 100               | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |                 |
| 137     | गोलकोट चोकदेखि नेत्र सरको घर हुँदै प्रतापपुर चोक सम्म बाटो याओल तथा भरमत संभार                                | 250000 | कञ्चन 3 | 10/24/2074    | 2075/ 02/30             | कार्य सम्पन्न भइ भुक्तानी भएको | 100              | 250000                 | 100               | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |                 |
| 138     | शेर बलपुर रानाको घरदेखि क्याम्पस जग्गाको सिमाना सम्म बाटो याओल तथा भरमत संभार                                 | 100000 | कञ्चन 3 | 10/24/2074    | 2075/ 02/30             | कार्य सम्पन्न भइ भुक्तानी भएको | 100              | 100000                 | 100               | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |                 |
| 139     | यम कुमारी जि सिको घरदेखि बम बहादुरको घर हुँदै साना गैहवा चोक सम्म बाटो याओल                                   | 100000 | कञ्चन 3 | 10/24/2074    | 2075/ 02/30             | कार्य सम्पन्न भइ भुक्तानी भएको | 100              | 100000                 | 100               | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |                 |
| 140     | धुमिलालाल स्कुलदेखि टकालटोल सम्म नयाँ बाटोमा याओल तथा भरमत                                                    | 100000 | कञ्चन 3 | 10/24/2074    | 2075/ 02/30             | कार्य सम्पन्न भइ भुक्तानी भएको | 100              | 100000                 | 100               | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |                 |
| 141     | सामुदायिक वन चोकदेखि तीनहुने हुँदै हरेया बजार प्रतापपुरको सिमाना देखि सामुदायिक वनको चोक सम्म भरमत            | 450000 | कञ्चन 3 | 10/24/2074    | 2075/ 02/30             | कार्य सम्पन्न भइ भुक्तानी भएको | 100              | 292756                 | 65.06             | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |                 |
| 142     | शिवशक्ती आमा समुहको भवन निर्माणका लागि                                                                        | 300000 | कञ्चन 3 | 10/24/2074    | 2075/ 02/30             | कार्य सम्पन्न भइ भुक्तानी भएको | 100              | 300000                 | 100               | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |                 |
| 143     | लालीगुराँस युवा क्लवको फुटवल मैदानमा रहेको खाल्डा खुल्ने नालो पुरि खेत मैदान सम्म उन्न र स्तर बृद्धि गर्ने    | 300000 | कञ्चन 3 | 10/24/2074    | 2075/ 02/30             | सम्झौता भइ काम नभएको           | 0                | 0                      | 0                 | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |                 |
| 144     | वाल आश्रमबाट शिव मन्दिर हुँदै रुद्रपुर स्कुल सम्म                                                             | 300000 | कञ्चन 4 | 10/24/2074    | 2075/ 02/30             | कार्य सम्पन्न भइ भुक्तानी भएको | 100              | 300000                 | 100               | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |                 |
| 145     | शु पु चोक देखी ५ नम्बर सिमाना सम्म बाटो उन्नर दर्शिए                                                          | 200000 | कञ्चन 4 | 10/24/2074    | 2075/ 02/30             | कार्य सम्पन्न भइ भुक्तानी भएको | 100              | 200000                 | 100               | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |                 |


*[Signature]*

*[Signature]*  
इन्जिनियर

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



| क्र.सं. | आयोजनाको नाम                                                                                   | लागत   | ठेगाना  | सम्पत्ति मिति | सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति | भौतिक प्रगति (%) | हालसम्मको भुक्तानी रकम | वित्तिय प्रगति(%) | डेकेदारको      |            | कार्य हिला हुनुको कारण | टिप्पणी |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------------|-------------------------|------------------|------------------------|-------------------|----------------|------------|------------------------|---------|
|         |                                                                                                |        |         |               |                         |                  |                        |                   | नाम थर         | सम्पर्क नं |                        |         |
| 146     | गल बहादुरको घर देखि भिम बहादुरको घर सम्मको बाटो                                                | 200000 | कञ्चन 4 | 10/24/2074    | 2075/ 02/30             | 100              | 200000                 | 100               | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |         |
| 147     | न्यायदी चौकदेखि मिलनचोक हुदै हर्नाचौर सम्म                                                     | 300000 | कञ्चन 4 | 10/24/2074    | 2075/ 02/30             | 100              | 300000                 | 100               | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |         |
| 148     | गुनवाटोखे सामुदायिक वन हुदै तुलसीघाट सम्म                                                      | 300000 | कञ्चन 4 | 10/24/2074    | 2075/ 02/30             | 100              | 300000                 | 100               | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |         |
| 149     | मदनको घोलेदेखि रुद्रपुर माथि सम्मको बाटो                                                       | 200000 | कञ्चन 4 | 10/24/2074    | 2075/ 02/30             | 100              | 200000                 | 100               | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |         |
| 150     | पाचपारीको घरदेखि वागेश्वरी चोक सम्मको बा                                                       | 200000 | कञ्चन 4 | 10/24/2074    | 2075/ 02/30             | 100              | 200000                 | 100               | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |         |
| 151     | चन्द्र बहादुर थापाको घरदेखि खानेपानी टकी हुदै दावा प्रशिक्षालय सम्म                            | 300000 | कञ्चन 4 | 10/24/2074    | 2075/ 02/30             | 100              | 300000                 | 100               | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |         |
| 152     | एकता चोकदेखि मिलनचोक सम्मको बाटो                                                               | 200000 | कञ्चन 4 | 10/15/2074    | 2075/ 02/30             | 100              | 200000                 | 100               | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |         |
| 153     | भरभत संभार                                                                                     | 50000  | कञ्चन 4 | 10/15/2074    | 2075/ 02/30             | 0                | 0                      | 0                 | उपभोक्ता समिति |            | संचालन                 |         |
| 154     | सडकमा रोलर लगाउने                                                                              | 200000 | कञ्चन 4 | 10/15/2074    | 2075/ 02/30             | 100              | 200000                 | 100               | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |         |
| 155     | छपलीटोलेदेखि रिवरसाइड हुदै सालघारी जोड्ने सडक                                                  | 300000 | कञ्चन 4 | 10/15/2074    | 2075/ 02/30             | 100              | 300000                 | 100               | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |         |
| 156     | वटिसे चोकदेखि एकता चोक सम्म                                                                    | 200000 | कञ्चन 4 | 10/15/2074    | 2075/ 02/30             | 100              | 200000                 | 100               | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |         |
| 157     | रोजु काउचाको घरदेखि तुलसीघाट हुदै कनलाको घर सानो ढाव सम्म                                      | 300000 | कञ्चन 4 | 10/15/2074    | 2075/ 02/30             | 100              | 300000                 | 100               | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |         |
| 158     | बनकसिया भित्री बाटो देखि बासुदेवको घर हुदै मसिना जाने बाटो                                     | 200000 | कञ्चन 4 | 10/15/2074    | 2075/ 02/30             | 100              | 200000                 | 100               | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |         |
| 159     | खेम गुरुङको घरदेखि विसापानीको बाटो                                                             | 300000 | कञ्चन 4 | 10/15/2074    | 2075/ 02/30             | 100              | 300000                 | 100               | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |         |
| 160     | कमल न्यौपानेको घरबाट गुनबहादुर काउचाको घर हुदै शैरव बहादुरको घर सम्म सडक भरभत संभार            | 200000 | कञ्चन 4 | 10/15/2074    | 2075/ 02/30             | 100              | 200000                 | 100               | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |         |
| 161     | रुद्रपुर माथि को पछाडीको बाटो देखि वडा नं 3 भण्डारीको पुरानो घरदेखि बुढानगर जाने बाटो          | 100000 | कञ्चन 4 | 10/15/2074    | 2075/ 02/30             | 100              | 100000                 | 100               | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |         |
| 162     | ग्राभेल                                                                                        | 200000 | कञ्चन 4 | 10/15/2074    | 2075/ 02/30             | 100              | 200000                 | 100               | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |         |
| 163     | पुतिघाटदेखि रुद्रपुर स्कूल छपलीटोल सम्म लक्ष्मी परियारको घर देखि दुवा राजकोटीको घर जोड्ने बाटो | 200000 | कञ्चन 4 | 10/15/2074    | 2075/ 02/30             | 100              | 200000                 | 100               | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |         |
| 164     | मदनको घरदेखि काकि टोल जोड्ने बाटो                                                              | 100000 | कञ्चन 4 | 10/25/2074    | 2075/ 02/30             | 100              | 100000                 | 100               | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |         |
| 165     | धुराङको घरदेखि बहादुर शार घर नजिक कलभेट                                                        | 100000 | कञ्चन 4 | 10/15/2074    | 2075/ 02/30             | 100              | 0                      | 0                 | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |         |
| 166     | दक्षिण छपलीटोलदेखि रुद्रपुर स्कूल जाने बाटो कलभेट                                              | 200000 | कञ्चन 4 | 10/19/2074    | 2075/ 02/30             | 100              | 200000                 | 100               | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |         |



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
डिप्टी कमिशनर

*[Handwritten signature]*  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत





कार्यपालिकाको कार्यालय  
काठमाडौं, नेपाल  
२०७३

| क्र.सं. | आयोजनाको नाम                                                                                         | लागत    | हेगाता  | सम्पत्ता मिति | सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति | भौतिक प्रगति (%) | हालसम्मको भुक्तानी रकम | वित्तिय प्रगति (%) | डेकेदारको      |            | कार्य हिला हुनुको कारण | हिलाइ भए व वि |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------------|-------------------------|------------------|------------------------|--------------------|----------------|------------|------------------------|---------------|
|         |                                                                                                      |         |         |               |                         |                  |                        |                    | नाम थर         | सम्पर्क नं |                        |               |
| 168     | अस्नैया सालघारी जाइने बाटोमा कन्भर्ट                                                                 | 200000  | कञ्चन 4 | 10/25/2074    | 2075/ 02/30             | 100              | 200000                 | 100                | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |               |
| 169     | हर्नाचौर पछाडी सन्तोषको घर हुदै तिलनचोक जाने बाटोमा निर्माण गरिने कन्भर्ट                            | 1000000 | कञ्चन 4 | 10/15/2074    | 2075/ 02/30             | 100              | 1000000                | 100                | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |               |
| 170     | बुद्धचोकदेखि बलिया जाने बाटोमा हयुम पाइप खानेपानी टकीटोखे दावा जाने बाटोमा हयुम पाइप                 | 30000   | कञ्चन 4 | 10/15/2074    | 2075/ 02/30             | 100              | 30000                  | 100                | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |               |
| 171     | डायरीचोकदेखि अधिकारिचोक जाने चर्च अगाडी हयुम पाइप                                                    | 30000   | कञ्चन 4 | 10/15/2074    | 2075/ 02/30             | 100              | 30000                  | 100                | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |               |
| 172     | तिलनचोकदेखि न्यादीचोक जाइने बाटोमा हयुम पाइप                                                         | 30000   | कञ्चन 4 | 10/15/2074    | 2075/ 02/30             | 100              | 30000                  | 100                | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |               |
| 173     | चन्द्र बहादुरको घरदेखि बस्नेतको घर सम्म जाइने बाटोमा हयुम पाइप                                       | 30000   | कञ्चन 4 | 10/22/2074    | 2075/ 02/30             | 100              | 30000                  | 100                | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |               |
| 174     | आरने काइलाको घर पछाडी हयुम पाइप                                                                      | 30000   | कञ्चन 4 | 10/15/2074    | 2075/ 02/30             | 100              | 30000                  | 100                | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |               |
| 175     | भुपु चोक देखी ५ नम्बर सिमा जाइने बाटोमा हयुमपाइप                                                     | 30000   | कञ्चन 4 | 10/15/2074    | 2075/ 02/30             | 100              | 30000                  | 100                | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |               |
| 176     | चित्ताङगे टोल सालघारी जाइने बाटोमा हयुम पाइप                                                         | 30000   | कञ्चन 4 | 10/15/2074    | 2075/ 02/30             | 100              | 30000                  | 100                | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |               |
| 177     | जनआस्था युवा क्लब खेल मैदान निर्माण                                                                  | 100000  | कञ्चन 4 | 10/15/2074    | 2075/ 02/30             | 100              | 100000                 | 100                | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |               |
| 178     | अस्नैया युवा क्लब खेल मैदान निर्माण                                                                  | 100000  | कञ्चन 4 | 10/21/2074    | 2075/ 02/30             | 100              | 100000                 | 100                | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |               |
| 179     | हिमालय युवा क्लब खेल मैदान निर्माण                                                                   | 100000  | कञ्चन 4 | 10/21/2074    | 2075/ 02/30             | 100              | 0                      | 0                  | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |               |
| 180     | गौतम बुद्ध आमा समुह भवन निर्माण                                                                      | 100000  | कञ्चन 4 | 10/21/2074    | 2075/ 02/30             | 0                | 0                      | 0                  | उपभोक्ता समिति |            | संचालन                 |               |
| 181     | 3 वटा आमा समुहको भवन निर्माण( कञ्चन आमा समुह एक लाख सामुदायिक आमा समुह एक लाख हिमालयन आमा समुह १लाख) | 300000  | कञ्चन 4 | 10/21/2074    | 2075/ 02/30             | 100              | 100000                 | 33.33              | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |               |
| 182     | उत्पिडीत महिला समुह भवन निर्माण                                                                      | 100000  | कञ्चन 4 | 10/21/2074    | 2075/ 02/30             | 100              | 0                      | 0                  | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |               |
| 183     | वडा भित्र रहेको धार्मिक मठ मन्दिर समर्त तथा रंग सेवान                                                | 100000  | कञ्चन 4 | 10/21/2074    | 2075/ 02/30             | 100              | 100000                 | 100                | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |               |
| 184     | बाल आश्रमबाट शिव मन्दिर हुदै रुद्रपुर स्कूल सम्म बाटो मरम्मत संभार                                   | 100000  | कञ्चन 4 | 10/21/2074    | 2075/ 02/30             | 100              | 100000                 | 100                | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |               |

*[Signature]*

*[Signature]*

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



| क्र.सं. | आयोजनाको नाम                                                                      | लागत   | ठेगाना  | सम्पत्ता मिति | सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति | भौतिक प्रगति (%) | हालसम्मको भुक्तानी रकम | वित्तिय प्रगति (%) | ठेकेदारको      |            | कार्य ढिला हुनुको कारण | ढिलाइ भए र वि |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------------|-------------------------|------------------|------------------------|--------------------|----------------|------------|------------------------|---------------|
|         |                                                                                   |        |         |               |                         |                  |                        |                    | नाम थर         | सम्पर्क नं |                        |               |
| 186     | नन्द ब रानाको देखि देव ब पुनको घर सम्मको बाटो मरम्मत संभार                        | 50000  | कञ्चन 4 | 10/21/2074    | 2075/ 02/30             | 100              | 0                      | 0                  | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |               |
| 187     | सुनगाभा सामसदायिक केन्द्र भवन निर्माण                                             | 50000  | कञ्चन 4 | 10/21/2074    | 2075/ 02/30             | 100              | 0                      | 0                  | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |               |
| 188     | गुड्डघाट प्रतिपालय निर्माण                                                        | 50000  | कञ्चन 4 | 10/21/2074    | 2075/ 02/30             | 100              | 50000                  | 100                | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |               |
| 189     | आपतकालीन मरम्मत संभार                                                             | 10000  | कञ्चन 4 | 10/21/2074    | 2075/ 02/30             | 100              | 0                      | 0                  | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |               |
| 190     | मज्जवालीको मिलनचोक देखी डाण्डपानी को घर चोक सम्म सडक विस्तार र ग्राभिल            | 50000  | कञ्चन 5 | 10/21/2074    | 2075/ 02/30             | 100              | 50000                  | 100                | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |               |
| 191     | रामप्रसाद गौतमको घर देखी सुवेटीको घर सम्म                                         | 50000  | कञ्चन 5 | 10/15/2074    | 2075/ 02/30             | 100              | 50000                  | 100                | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |               |
| 192     | हरीमालको घरदेखी सरस्वती मा.वि. चोकसम्म                                            | 200000 | कञ्चन 5 | 10/15/2074    | 2075/ 02/30             | 100              | 200000                 | 100                | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |               |
| 193     | रेगासी डाडको बाटो मर्मत                                                           | 50000  | कञ्चन 5 | 10/15/2074    | 2075/ 02/30             | 100              | 50000                  | 100                | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |               |
| 194     | श्यामबुनार थरको घरदेखी कथिलवस्तु गोठापु                                           | 50000  | कञ्चन 5 | 10/15/2074    | 2075/ 02/30             | 100              | 50000                  | 100                | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |               |
| 195     | गौडी बजार देखी रकमागत पाण्डेको घर हुदै वटोवा रकुलचोक निस्कने बाटो स्तरवृद्धि गर्न | 300000 | कञ्चन 5 | 10/15/2074    | 2075/ 02/30             | 100              | 300000                 | 100                | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |               |
| 196     | मुकुन्द पीडलको घरदेखी नानुमायाको घरचोक सम्म बाटो स्तरवृद्धि                       | 150000 | कञ्चन 5 | 10/23/2074    | 2075/ 02/30             | 100              | 150000                 | 100                | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |               |
| 197     | सरस्वती पौ को घरदेखी गीता शर्माको घर जोड्ने बाटो स्तरवृद्धि                       | 150000 | कञ्चन 5 | 10/15/2074    | 2075/ 02/30             | 100              | 0                      | 0                  | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |               |
| 198     | प्रेम बहादुर सुनारको घरदेखी कोषप्रसादको घर सम्म                                   | 50000  | कञ्चन 5 | 10/15/2074    | 2075/ 02/30             | 100              | 50000                  | 100                | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |               |
| 199     | लेखनाथ पौ को घरचोकदेखी प्रकाश खनालको घर सम्म                                      | 150000 | कञ्चन 5 | 10/23/2074    | 2075/ 02/30             | 100              | 0                      | 0                  | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |               |
| 200     | खड्ग बहादुर परिचारको घरदेखी नैयाघरेको घर सम्म                                     | 100000 | कञ्चन 5 | 10/15/2074    | 2075/ 02/30             | 100              | 100000                 | 100                | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |               |
| 201     | सरस्वती मा.वि. वर्वाहा को पर्खाल निर्माण १०० मिटर का लागि                         | 100000 | कञ्चन 5 | 10/15/2074    | 2075/ 02/30             | 100              | 0                      | 0                  | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |               |
| 202     | प्रतिपालय मरम्मत उत्तर सन्डहवा टोल                                                | 100000 | कञ्चन 5 | 10/15/2074    | 2075/ 02/30             | 100              | 0                      | 0                  | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |               |
| 203     | वासुदेवको घर चोक देखि वर्वाहा जाने सडक ब्यावले                                    | 285000 | कञ्चन 5 | 10/15/2074    | 2075/ 02/30             | 100              | 285000                 | 100                | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |               |
| 204     | वरेणिएल चोक देखि टावर जोड्ने सडक मरम्मत संभार                                     | 50000  | कञ्चन 5 | 10/23/2074    | 2075/ 02/30             | 100              | 0                      | 0                  | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |               |

गाउँपालिका प्रमुखको कार्यालय  
कञ्चन-२, गडौडा, नेपाल  
५ नं. प्रदेश, २०७३

*[Signature]*

*[Signature]*  
इन्जिनियर

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत





| क्र.सं. | आयोजनाको नाम                                                                                      | लागत   | ठेगाना  | सम्झौता मिति | सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति | भौतिक प्रगति (%) | हालसम्मको भुक्तानी रकम | वित्तीय प्रगति (%) | ठेकेदारको      |            | कार्य दिना हुनुको कारण | टिप्पणी |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------|-------------------------|------------------|------------------------|--------------------|----------------|------------|------------------------|---------|
|         |                                                                                                   |        |         |              |                         |                  |                        |                    | नाम थर         | सम्पर्क नं |                        |         |
| 205     | जनदेवना आमासमूह र मिलिजुली आमासमूह लाई भवन निर्माणको लागी                                         | 200000 | कञ्चन 5 | 10/15/2074   | 2075/ 02/30             | 100              | 0                      | 0                  | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |         |
| 206     | क्षमता अभिवृद्धी र सिप विकास तालिम संचालन गर्ने                                                   | 50000  | कञ्चन 5 | 10/15/2074   | 2075/ 02/30             | 100              | 50000                  | 100                | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |         |
| 207     | दक्षिण उरुथानका लागी छुवाछुत अन्त्य का कार्यक्रम लगायत आयमुलक क्षमता विकास कार्यक्रम संचालन गर्ने | 50000  | कञ्चन 5 | 10/15/2074   | 2075/ 02/30             | 100              | 0                      | 0                  | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |         |
| 208     | अनाथ अपाङ्गा अरुसाय वालवालीका लागी छात्रवृत्ती कार्यक्रम                                          | 20000  | कञ्चन 5 | 10/25/2074   | 2075/ 02/30             | 100              | 0                      | 0                  | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |         |
| 209     | वर्गद्वारा शिवमन्दिर को कम्पाउन्ड घेराउ गर्ने                                                     | 50000  | कञ्चन 5 | 10/15/2074   | 2075/ 02/30             | 100              | 50000                  | 100                | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |         |
| 210     | विभिन्न प्राकृतिक घटनाबाट बच्न का लागी गरिने सचेतनामुलक कार्यक्रम                                 | 20000  | कञ्चन 5 | 10/15/2074   | 2075/ 02/30             | 100              | 0                      | 0                  | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |         |
| 211     | दक्षीण भैसाही गोर्बेधन थारुको घरदेखी बहादुर पुन कोशिलवस्तु जोड्ने बाटो                            | 300000 | कञ्चन 5 | 10/15/2074   | 2075/ 02/30             | 100              | 300000                 | 100                | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |         |
| 212     | गोर्बेधनको घरदेखी पश्चिम कशिलवस्तु जोड्ने बाटो                                                    | 150000 | कञ्चन 5 | 10/19/2074   | 2075/ 02/30             | 100              | 150000                 | 100                | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |         |
| 213     | उत्तरकोठी एन सी एल टावरदेखी बदल पुराहिको घरसम्मको बाटो स्तरबुद्धि गर्ने                           | 300000 | कञ्चन 5 | 10/15/2074   | 2075/ 02/30             | 100              | 300000                 | 100                | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |         |
| 214     | नरबहादुरको घरदेखी अमरबहादुरको घर हुदै गोडी लिस्वन् बाटो मर्मत र याभेल गर्ने                       | 200000 | कञ्चन 5 | 10/15/2074   | 2075/ 02/30             | 100              | 200000                 | 100                | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |         |
| 215     | उत्तर गोडी बिनारामको घर पसल देखी दुर्गा मन्दिर सम्म सडक मर्मत र याभेल गर्ने                       | 100000 | कञ्चन 5 | 10/15/2074   | 2075/ 02/30             | 100              | 100000                 | 100                | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |         |
| 216     | टोलका सबै भित्रि बाटोमा खाल्डाखुल्टी पुर्ने                                                       | 300000 | कञ्चन 5 | 10/17/2074   | 2075/ 02/30             | 100              | 300000                 | 100                | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |         |
| 217     | रामप्रसाद अधिकारीको घरदेक देखी मालिका मन्दिर जाने बाटो मर्मत गर्ने                                | 50000  | कञ्चन 5 | 10/15/2074   | 2075/ 02/30             | 100              | 50000                  | 100                | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |         |
| 218     | ताम लालको घर अगाडी कुलोमा कलभेट निर्माण गर्ने                                                     | 200000 | कञ्चन 5 | 10/15/2074   | 2075/ 02/30             | 100              | 200000                 | 100                | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |         |
| 219     | दक्षिण भैसाही देखी गोडी बजार जाने भत्केको घर नाजिक कलभेट निर्माण गर्ने                            | 250000 | कञ्चन 5 | 10/15/2074   | 2075/ 02/30             | 100              | 250000                 | 100                | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |         |
| 220     | कोठी बाँध मर्मत भैसाही                                                                            | 100000 | कञ्चन 5 | 10/15/2074   | 2075/ 02/30             | 100              | 0                      | 0                  | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |         |
| 221     | दुर्गा मन्दिरको अण्डो कर्तन हल निर्माणका लागी                                                     | 50000  | कञ्चन 5 | 10/29/2074   | 2075/ 02/30             | 100              | 50000                  | 100                | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |         |
| 222     | मालिका देवी मन्दिर कृत्तन हलका लागी                                                               | 50000  | कञ्चन 5 | 10/30/2074   | 2075/ 02/30             | 100              | 50000                  | 100                | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |         |

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*  
इति निर्णय

प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी  
कृपा प्रसाद पन्थी



| क्र.सं. | आयोजनाको नाम                                                             | लगात    | ठेगाना  | सम्झौता मिति | सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति | भौतिक प्रगति (%) | हालसम्मको भुक्तानी रकम | वित्तीय प्रगति (%) | ठेकेदारको      |            | कार्य ढिला हुनुको कारण | हिलार भए वि |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------|-------------------------|------------------|------------------------|--------------------|----------------|------------|------------------------|-------------|
|         |                                                                          |         |         |              |                         |                  |                        |                    | नाम थर         | सम्पर्क नं |                        |             |
| 223     | सडकका विभिन्न ठाउँमा आवश्यक छुम् पाइप ३० थान                             | 240000  | कञ्चन 5 | 10/31/2074   | 2075/ 02/30             | 100              | 240000                 | 100                | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |             |
| 224     | आदीवासी थारु समुदायको मन्दिर निर्माण                                     | 50000   | कञ्चन 5 | 10/19/2074   | 2075/ 02/30             | 100              | 50000                  | 100                | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |             |
| 225     | आदीवासी थारु समुदायको मन्दिर निर्माण                                     | 50000   | कञ्चन 5 | 10/19/2074   | 2075/ 02/30             | 100              | 50000                  | 100                | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |             |
| 226     | पूर्वी टोल थारु हिवार निर्माण भैसाहे                                     | 100000  | कञ्चन 5 | 10/19/2074   | 2075/ 02/30             | 100              | 100000                 | 100                | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |             |
| 227     | पिपरीचापा वोलिको घरदेखी विद्यालय परिश्रम पढि गाभेल तथा कुलोमा तटबन्धन    | 100000  | कञ्चन 5 | 10/19/2074   | 2075/ 02/30             | 100              | 100000                 | 100                | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |             |
| 228     | हस्तबहारको घरदेखी सण्डहवा बजार जोड्ने बाटो गाभेल                         | 100000  | कञ्चन 5 | 10/19/2074   | 2075/ 02/30             | 100              | 100000                 | 100                | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |             |
| 229     | डाडा लाइनबाट चौपारी जोड्ने बाटो बेस गाभेल                                | 350000  | कञ्चन 5 | 10/19/2074   | 2075/ 02/30             | 100              | 350000                 | 100                | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |             |
| 230     | रुकुलदेवी हस्तको घर सम्मको बाटो बेस गाभेल                                | 300000  | कञ्चन 5 | 10/19/2074   | 2075/ 02/30             | 100              | 300000                 | 100                | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |             |
| 231     | बितासु चोकदेखि डाडा लाइन आउटा बिच बाटोमा अझुरो कलभेट निर्माण गर्ने       | 150000  | कञ्चन 5 | 10/19/2074   | 2075/ 02/30             | 100              | 150000                 | 100                | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |             |
| 232     | जानोदय आधारभुत मा खाना घर निर्माण गर्ने                                  | 200000  | कञ्चन 5 | 10/15/2074   | 2075/ 02/30             | 100              | 200000                 | 100                | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |             |
| 233     | दुर्गादेवी आमा समूहको गहिमाइ मन्दिर निर्माण गर्ने                        | 100000  | कञ्चन 5 | 10/26/2074   | 2075/ 02/30             | 100              | 100000                 | 100                | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |             |
| 234     | मिलन आमा समूह र दुर्गादेवी आमा समूह लागि शौचालय निर्माण गर्ने            | 55000   | कञ्चन 5 | 10/26/2074   | 2075/ 02/30             | 100              | 55000                  | 100                | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |             |
| 235     | प्रगतिशिल आमा समूहको भवन अगाडि सुपा देखराली मन्दिर निर्माण गर्ने         | 50000   | कञ्चन 5 | 10/26/2074   | 2075/ 02/30             | 100              | 50000                  | 100                | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |             |
| 236     | प्रगतिशिल आमा समूह पिपरीचापा भवन निर्माण                                 | 100000  | कञ्चन 5 | 10/26/2074   | 2075/ 02/30             | 100              | 100000                 | 100                | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |             |
| 237     | चिउरीबाट टोल देखी गाँडि बजार जाने चोकमा प्रतिशालय निर्माण गर्ने          | 145000  | कञ्चन 5 | 10/26/2074   | 2075/ 02/30             | 100              | 145000                 | 100                | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |             |
| 238     | कोठी कुलो को मर्मत तथा व्यवस्थापन गर्ने                                  | 300000  | कञ्चन 5 | 10/26/2074   | 2075/ 02/30             | 100              | 0                      | 0                  | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |             |
| 239     | लक्ष्मण पुनको घर नजिक र ठाकुर कमालको घरनजिक गरी २ थान हेमपाइप खरीद गर्ने | 80000   | कञ्चन 5 | 10/26/2074   | 2075/ 02/30             | 100              | 80000                  | 100                | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |             |
| 240     | गजेशी मा.वि. भवन निर्माण                                                 | 1000000 | कञ्चन 2 | 10/26/2074   | 2075/ 02/30             | 2.5              | 25000                  | 2.5                | उपभोक्ता समिति |            | संचालन                 |             |
| 241     | दुर्गा मा.वि.शौचालय सेप्टेस्टेड्की निर्माण                               | 500000  | कञ्चन 1 | 10/26/2074   | 2075/ 02/30             | 100              | 0                      | 0                  | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |             |



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

डिजिटल

*[Handwritten signature]*





| क्र.सं. | अयोजनाको नाम                                                    | लागत   | ठेगाना  | सम्पन्नता मिति | सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति | कार्यको प्रगति प्रति प्रतिशत        | भौतिक प्रगति (%) | हालसम्मको भुक्तानी रकम | वित्तिय प्रगति (%) | ठेकेदारको      |            | कार्यको स्थिति | कार्यको कारण | हिल भाग |
|---------|-----------------------------------------------------------------|--------|---------|----------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------------|--------------------|----------------|------------|----------------|--------------|---------|
|         |                                                                 |        |         |                |                         |                                     |                  |                        |                    | नाम थर         | सम्पर्क नं |                |              |         |
| 242     | दर्गा मा.वि. तार बार तथा सेम्टी ट्याङ्कि निर्माण बाल कक्षा समेत | 500000 | कञ्चन 1 | 10/26/2074     | 2075/ 02/30             | सञ्चालनमा रहेको                     | 5                | 25000                  | 5                  | उपभोक्ता समिति |            | सञ्चालन        |              |         |
| 243     | श्रीमती मा.वि. कम्पाउन्ड बाल निर्माण                            | 500000 | कञ्चन 5 | 10/26/2074     | 2075/ 02/30             | कार्य सम्पन्न भइ भुक्तानी भएको      | 100              | 500000                 | 100                | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न  |              |         |
| 244     | सरस्वती मा.वि. भवन ढाँचा                                        | 800000 | कञ्चन 5 | 10/26/2074     | 2075/ 02/30             | कार्य सम्पन्न भइ भुक्तानी भएको      | 100              | 800000                 | 100                | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न  |              |         |
| 245     | लुम्बिनी ज्ञान निकेतन मा.वि. विज्ञान सामाग्री खरिद              | 500000 | कञ्चन 5 | 10/26/2074     | 2075/ 02/30             | कार्य सम्पन्न भइ भुक्तानी हुन बाँकी | 100              | 25000                  | 5                  | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न  |              |         |
| 246     | रुद्रपुर मा.वि. कम्पाउन्ड बाल निर्माण तथा कम्प्युटर खरिद        | 600000 | कञ्चन 8 | 10/26/2074     | 2075/ 02/30             | कार्य सम्पन्न भइ भुक्तानी हुन बाँकी | 100              | 0                      | 0                  | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न  |              |         |
| 247     | हरैया मा.वि. तला थप                                             | 700000 | कञ्चन 3 | 10/15/2074     | 2075/ 02/30             | कार्य सम्पन्न भइ भुक्तानी हुन बाँकी | 100              | 0                      | 0                  | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न  |              |         |
| 248     | मलवार देवि मा.वि. कम्पाउन्ड बाल निर्माण                         | 500000 | कञ्चन 3 | 10/15/2074     | 2075/ 02/30             | कार्य सम्पन्न भइ भुक्तानी भएको      | 100              | 500000                 | 100                | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न  |              |         |
| 249     | हरैया बहुमुखी क्याम्पस                                          | 500000 | कञ्चन 3 | 10/29/2074     | 2075/ 02/30             | कार्य सम्पन्न भइ भुक्तानी हुन बाँकी | 100              | 0                      | 0                  | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न  |              |         |
| 250     | बुद्ध भूमि मा.वि. बाल तारवार र पुस्तकालय र कोठा पलाष्टर         | 350000 | कञ्चन 2 | 10/29/2074     | 2075/ 02/30             | कार्य सम्पन्न भइ भुक्तानी हुन बाँकी | 100              | 25000                  | 7.14               | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न  |              |         |
| 251     | गौतम बुद्ध मा. कम्पाउन्ड बाल निर्माण                            | 250000 | कञ्चन 2 | 10/29/2074     | 2075/ 02/30             | कार्य सम्पन्न भइ भुक्तानी भएको      | 100              | 25000                  | 10                 | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न  |              |         |
| 252     | हिमालय मा.वि. कक्षाकोठा व्यवस्थापन सफाईको कार्यक्रम             | 50000  | कञ्चन 8 | 10/29/2074     | 2075/ 02/30             | कार्य सम्पन्न भइ भुक्तानी हुन बाँकी | 100              | 0                      | 0                  | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न  |              |         |
| 253     | कम्पाउन्ड बाल निर्माण हिमालय मा.वि.                             | 200000 | कञ्चन 8 | 10/29/2074     | 2075/ 02/30             | कार्य सम्पन्न भइ भुक्तानी भएको      | 100              | 200000                 | 100                | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न  |              |         |
| 254     | बाल कल्याण मा.वि. कम्पाउन्ड बाल निर्माण                         | 200000 | कञ्चन 8 | 10/29/2074     | 2075/ 02/30             | कार्य सम्पन्न भइ भुक्तानी भएको      | 100              | 200000                 | 100                | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न  |              |         |
| 255     | शिव शक्ति मा.वि. कम्पाउन्ड बाल निर्माण                          | 200000 | कञ्चन 8 | 10/29/2074     | 2075/ 02/30             | कार्य सम्पन्न भइ भुक्तानी भएको      | 100              | 200000                 | 100                | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न  |              |         |
| 256     | ज्ञान ज्योती मा.वि. कम्प्युटर तथा फोनवर निर्माण                 | 200000 | कञ्चन 3 | 10/29/2074     | 2075/ 02/30             | कार्य सम्पन्न भइ भुक्तानी भएको      | 100              | 200000                 | 100                | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न  |              |         |
| 257     | शिखु शक्ति मा.वि. तार बार गर्ने                                 | 250000 | कञ्चन 3 | 10/29/2074     | 2075/ 02/30             | कार्य सम्पन्न भइ भुक्तानी भएको      | 100              | 250000                 | 100                | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न  |              |         |
| 258     | ज्ञानदेव मा.वि. पिपरिचापा शौचालय निर्माण                        | 200000 | कञ्चन 9 | 10/29/2074     | 2075/ 02/30             | कार्य सम्पन्न भइ भुक्तानी भएको      | 100              | 200000                 | 100                | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न  |              |         |
| 259     | शान्ति भूमि मा.वि. कम्पाउन्ड बाल निर्माण                        | 200000 | कञ्चन 9 | 10/29/2074     | 2075/ 02/30             | कार्य सम्पन्न भइ भुक्तानी भएको      | 100              | 200000                 | 100                | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न  |              |         |
| 260     | जन्मज्योती आधारभुत विद्यालय दानपुर                              | 200000 | कञ्चन 8 | 10/29/2074     | 2075/ 02/30             | कार्य सम्पन्न भइ भुक्तानी भएको      | 100              | 200000                 | 100                | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न  |              |         |
| 261     | सिवाङ्गको गा.वि. पम्पसेट खरिद 10 थान                            | 500000 | गा. पा  | 10/29/2074     | 2075/ 02/30             | सञ्चालनमा रहेको                     | 10               | 50000                  | 10                 | उपभोक्ता समिति |            | सञ्चालन        |              |         |
| 262     | कार्यालय व्यवस्थापन तथा विवर खर्च                               | 70000  | गा. पा  | 10/29/2074     | 2075/ 02/30             | कार्य सम्पन्न भइ भुक्तानी भएको      | 100              | 70000                  | 100                | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न  |              |         |

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*





| क्र.सं. | आयोजनाको नाम                                                                | लागत   | हेतुगाना  | सम्पन्नता मिति | सम्पन्न गतुपने मिति | भौतिक प्रगति (%) | हालसम्मको भुक्तानी रकम | वित्तिय प्रगति(%) | डेकेदारको      |            | कार्य हिला हुनुको कारण | हिला भए |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------|---------------------|------------------|------------------------|-------------------|----------------|------------|------------------------|---------|
|         |                                                                             |        |           |                |                     |                  |                        |                   | नाम थर         | सम्पर्क नं |                        |         |
| 263     | रुद्रपुर खानेपानीमा पोखरी निर्माण                                           | 200000 | कञ्चन 4 र | 10/15/2074     | 2075/ 02/30         | 100              | 200000                 | 100               | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |         |
| 264     | वकुलाघाट खानेपानी कार्यालय सामान खरिद                                       | 100000 | कञ्चन 1   | 10/15/2074     | 2075/ 02/30         | 100              | 100000                 | 100               | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |         |
| 265     | प्रत्येक वडामा खानेपानी चापाकाल निर्माण 9 वटा                               | 200000 | गा.पा     | 10/15/2074     | 2075/ 02/30         | 80               | 160000                 | 80                | उपभोक्ता समिति |            | संचालन                 |         |
| 266     | वडा नं. २ मा चापाकाल ४ वटा                                                  | 100000 | कञ्चन 2   | 10/15/2074     | 2075/ 02/30         | 100              | 100000                 | 100               | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |         |
| 267     | कञ्चन पुलमा सार्वजनिक शौचालय                                                | 100000 | गा.पा     | 10/15/2074     | 2075/ 02/30         | 0                | 0                      | 0                 | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |         |
| 268     | हैर्यामा सार्वजनिक शौचालय तथा स्नान घर                                      | 300000 | कञ्चन 3   | 10/15/2074     | 2075/ 02/30         | 0                | 0                      | 0                 | उपभोक्ता समिति |            | संचालन                 |         |
| 269     | बकुलाघाट खानेपानी योजना अन्तर्गत लौसा चामेरी शुशिल नगर स्थितियामा पाइप खरिद | 300000 | कञ्चन 1   | 10/25/2074     | 2075/ 02/30         | 100              | 0                      | 0                 | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |         |
| 270     | रेतीहासिक वर रुख र भित्रीको मन्दिर संरक्षण                                  | 100000 | कञ्चन 1   | 10/15/2074     | 2075/ 02/30         | 100              | 0                      | 0                 | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |         |
| 271     | भारु डिउरार संरक्षण 2                                                       | 50000  | कञ्चन 2   | 10/28/2074     | 2075/ 02/30         | 100              | 100000                 | 100               | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |         |
| 272     | दुर्गादेवि मन्दिर भजन कृतन मन्डरी घर निर्माण भैसर्वा                        | 100000 | कञ्चन 5   | 10/28/2074     | 2075/ 02/30         | 100              | 500000                 | 100               | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |         |
| 273     | तुलसिघाट शवदहन संरचना निर्माण                                               | 500000 | कञ्चन 4   | 10/28/2074     | 2075/ 02/30         | 100              | 150000                 | 100               | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |         |
| 274     | राधाकृष्ण मन्दिर संरक्षण                                                    | 150000 | कञ्चन 3   | 10/28/2074     | 2075/ 02/30         | 100              | 100000                 | 100               | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |         |
| 275     | वौद्ध गुम्बा संरक्षण                                                        | 100000 | कञ्चन 4   | 10/28/2074     | 2075/ 02/30         | 0                | 0                      | 0                 | उपभोक्ता समिति |            | सञ्चालन भएको           |         |
| 276     | अन्य प्राकृतिक सम्पदा तथा संस्कृति संरक्ष                                   | 50000  | गा.पा     | 10/28/2074     | 2075/ 02/30         | 100              | 100000                 | 100               | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |         |
| 277     | हैर्यामा वसपार्कमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण                                 | 100000 | कञ्चन 3   | 10/15/2074     | 2075/ 02/30         | 0                | 0                      | 0                 | उपभोक्ता समिति |            | संचालन                 |         |
| 278     | धर्मिना ताल : तालीगुराँस युवा क्लबको खेल मैदान निर्माण                      | 150000 | कञ्चन 3   | 10/15/2074     | 2075/ 02/30         | 0                | 0                      | 0                 | उपभोक्ता समिति |            | संचालन                 |         |
| 279     | लौसा चौपारीखेल मैदान निर्माण मुनलाइट युवा क्लब                              | 150000 | कञ्चन 1   | 10/15/2074     | 2075/ 02/30         | 100              | 150000                 | 100               | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |         |
| 280     | गोफलापुर खेल मैदान निर्माण                                                  | 150000 | कञ्चन 2   | 10/15/2074     | 2075/ 02/30         | 0                | 0                      | 0                 | उपभोक्ता समिति |            | संचालन                 |         |
| 281     | पिपरीचापा खेल मैदान निर्माण                                                 | 150000 | कञ्चन 5   | 10/15/2074     | 2075/ 02/30         | 0                | 0                      | 0                 | उपभोक्ता समिति |            | संचालन                 |         |
| 282     | बेलडाडाखेल मैदान निर्माण                                                    | 150000 | कञ्चन 4   | 10/15/2074     | 2075/ 02/30         | 0                | 0                      | 0                 | उपभोक्ता समिति |            | संचालन                 |         |

*[Signature]*

*[Signature]*

डिजिटलियर

कार्य प्रशासकीय अधिकारी






| क्र.सं. | आयोजनाको नाम                                                   | लागत   | ठेगाना   | सम्झौता मिति | सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति | भौतिक प्रगति (%) | हालसम्मको भुक्तानी रकम | वित्तीय प्रगति (%) | ठेकेदारको      |            | कार्य ढिला हुनुको कारण | ढिलाइ भएको वि |
|---------|----------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------------|------------------|------------------------|--------------------|----------------|------------|------------------------|---------------|
|         |                                                                |        |          |              |                         |                  |                        |                    | नाम थर         | सम्पर्क नं |                        |               |
| 283     | कुचेरा खेल मैदान निर्माण                                       | 150000 | काञ्चन 1 | 10/15/2074   | 2075/ 02/30             | 100              | 150000                 | 100                | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |               |
| 284     | नागरिक सचेतना केन्द्र वार्ड १ को लागी                          | 150000 | काञ्चन 1 | 10/15/2074   | 2075/ 02/30             | 100              | 0                      | 0                  | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |               |
| 285     | जनसेवा आमा समुह भवन निर्माण तथा सामाग्री खरीद सडक १            | 150000 | काञ्चन 5 | 10/25/2074   | 2075/ 02/30             | 100              | 0                      | 0                  | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |               |
| 286     | हिमाली आमा समुह लौसा भवन निर्माण                               | 150000 | काञ्चन 1 | 10/25/2074   | 2075/ 02/30             | 100              | 0                      | 0                  | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |               |
| 287     | सामुहिक वडा हिम भवन निर्माण तथा सामाग्री खरीद वडा नं.2         | 200000 | काञ्चन 2 | 10/25/2074   | 2075/ 02/30             | 100              | 200000                 | 100                | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |               |
| 288     | जागत आमा समुह भवन निर्माण तथा सामाग्री खरीद                    | 100000 | काञ्चन   | 10/25/2074   | 2075/ 02/30             | 100              | 100000                 | 100                | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |               |
| 289     | मन्दिर निर्माण प्रगतिशिल आमा समुह चोपारी वडा नं.5              | 150000 | काञ्चन 5 | 10/25/2074   | 2075/ 02/30             | 100              | 150000                 | 100                | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |               |
| 290     | मिलिजलि आमासमूह भवन निर्माण तथा सामाग्री खरीद थकोली चोक        | 50000  | काञ्चन 4 | 10/25/2074   | 2075/ 02/30             | 100              | 0                      | 0                  | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |               |
| 291     | उत्थित महिला समुह भवन निर्माण                                  | 100000 | काञ्चन 4 | 10/25/2074   | 2075/ 02/30             | 100              | 0                      | 0                  | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |               |
| 292     | शामिण आमा समुह भवन मर्मत ३ हर्नाथौर                            | 100000 | काञ्चन 3 | 10/25/2074   | 2075/ 02/30             | 100              | 0                      | 0                  | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |               |
| 293     | ज्याती आमा समुह पूर्व कुचेरा १                                 | 50000  | काञ्चन 1 | 10/25/2074   | 2075/ 02/30             | 100              | 50000                  | 100                | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |               |
| 294     | दुर्गा आमा समुह भवन निर्माण तथा सामाग्री खरीद डेलडाडा          | 100000 | काञ्चन 4 | 10/25/2074   | 2075/ 02/30             | 25               | 0                      | 0                  | उपभोक्ता समिति |            | संचालन                 |               |
| 295     | बसन्त फुलबारी आमा समुह भवन निर्माण तथा सामाग्री खरीद २         | 100000 | काञ्चन 2 | 10/15/2074   | 2075/ 02/30             | 25               | 0                      | 0                  | उपभोक्ता समिति |            | संचालन                 |               |
| 296     | गौतमबुद्ध आमा समुह भवन निर्माण तथा सामाग्री खरीद २             | 100000 | काञ्चन 2 | 10/15/2074   | 2075/ 02/30             | 0                | 0                      | 0                  | उपभोक्ता समिति |            | काम नभएको              |               |
| 297     | जनसेवा आमा समुह भवन निर्माण तथा सामाग्री खरीद २                | 100000 | काञ्चन 2 | 10/15/2074   | 2075/ 02/30             | 100              | 100000                 | 100                | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |               |
| 298     | नवदुर्गा आमा समुह भाडा खरीद हर्षैया                            | 125000 | काञ्चन 3 | 10/19/2074   | 2075/ 02/30             | 100              | 125000                 | 100                | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |               |
| 299     | नमुना महिला विकास केन्द्र भाडा खरीद १ साङ्गुरहा                | 50000  | काञ्चन 5 | 10/20/2074   | 2075/ 02/30             | 100              | 50000                  | 100                | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |               |
| 300     | दिपच्योति महिला विकास समुहभवन निर्माण तथा सामाग्री खरीद गरागरे | 250000 | काञ्चन 5 | 10/21/2074   | 2075/ 02/30             | 100              | 250000                 | 100                | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |               |
| 301     | सिजनसिल आमासमूह दक्षिण भैसाही भवन मर्मत १                      | 100000 | काञ्चन 5 | 10/22/2074   | 2075/ 02/30             | 100              | 100000                 | 100                | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |               |

*[Signature]*

*[Signature]*  
इन्जिनियर

*[Signature]*  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी





| क्र.सं. | आयोजनाको नाम                                                                              | लागत    | ठेगाना   | सम्पत्तिला मिति | सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति | भौतिक प्रगति (%) | हालसम्मको भुक्तानी रकम | वित्तिय प्रगति (%) | ठेकेदारको      |            | कार्य दिना हुनुको कारण | हिलाह भए वि |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------------|-------------------------|------------------|------------------------|--------------------|----------------|------------|------------------------|-------------|
|         |                                                                                           |         |          |                 |                         |                  |                        |                    | नाम थर         | सम्पर्क नं |                        |             |
| 302     | सेवा विकास आमा समूह भाडा खरिद १                                                           | 25000   | काञ्चन 5 | 10/23/2074      | 2075/ 02/30             | 100              | 25000                  | 100                | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |             |
| 303     | नमना आमा समूह भाडा खरिद २ व्यक्ती शान्तिशिल आमा समूह भवन निर्माण तथा सामग्री खरिद सण्डहवा | 50000   | काञ्चन 2 | 10/24/2074      | 2075/ 02/30             | 100              | 50000                  | 100                | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |             |
| 304     | सामग्री खरिद सण्डहवा                                                                      | 25000   | काञ्चन 5 | 10/25/2074      | 2075/ 02/30             | 100              | 25000                  | 100                | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |             |
| 305     | खोगा टलित वस्तीको लागि ह्युमपाइप खरिद                                                     | 50000   | गा.पा    | 10/15/2074      | 2075/ 02/30             | 100              | 50000                  | 100                | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |             |
| 306     | बुद्ध टिप आमा समूह भवन निर्माण तथा सामग्री खरिद वडा नं. 5                                 | 25000   | काञ्चन 5 | 10/26/2074      | 2075/ 02/30             | 100              | 25000                  | 100                | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |             |
| 307     | हिमालय आमा समूह भवन निर्माण तथा सामग्री खरिद वडा नं. 4                                    | 50000   | काञ्चन 4 | 10/26/2074      | 2075/ 02/30             | 100              | 50000                  | 100                | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |             |
| 308     | अनारामन मुल्याङ्कन तथा डाइक संकलन र प्रतिवेदन                                             | 75000   | गा.पा    | 10/26/2074      | 2075/ 02/30             | 100              | 0                      | 0                  | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |             |
| 309     | थार नमना आमा समूह वडा नं. 5                                                               | 50000   | काञ्चन 5 | 10/26/2074      | 2075/ 02/30             | 100              | 50000                  | 100                | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |             |
| 310     | मनकामना आमा समूह वडा नं. 1                                                                | 100000  | काञ्चन 1 | 10/26/2074      | 2075/ 02/30             | 100              | 0                      | 0                  | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |             |
| 311     | इन्द्रकमल आमा समूह वडा नं. १                                                              | 100000  | काञ्चन 1 | 10/26/2074      | 2075/ 02/30             | 100              | 0                      | 0                  | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |             |
| 312     | प्रगतिपथ आमा समूह वडा नं. ४                                                               | 100000  | काञ्चन 4 | 10/26/2074      | 2075/ 02/30             | 25               | 0                      | 0                  | उपभोक्ता समिति |            | संचालन                 |             |
| 313     | मन्दिर आमा समूह वडा नं. १                                                                 | 50000   | काञ्चन 1 | 10/26/2074      | 2075/ 02/30             | 100              | 0                      | 0                  | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |             |
| 314     | वालमैशै शौचालय निर्माण रातडाडा                                                            | 100000  | गा.पा    | 10/26/2074      | 2075/ 02/30             | 25               | 0                      | 0                  | उपभोक्ता समिति |            | संचालन                 |             |
| 315     | प्रगतिशिल युवा कल अभियु भवन                                                               | 200000  | काञ्चन 5 | 10/15/2074      | 2075/ 02/30             | 100              | 0                      | 0                  | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |             |
| 316     | जेठ नगरिक विब्राम स्थल निर्माण ( वडा नं. 5)                                               | 300000  | काञ्चन 5 | 10/15/2074      | 2075/ 02/30             | 25               | 0                      | 0                  | उपभोक्ता समिति |            | संचालन                 |             |
| 317     | उत्पिडित महिला भवन निर्माण                                                                | 400000  | काञ्चन 4 | 10/15/2074      | 2075/ 02/30             | 100              | 0                      | 0                  | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |             |
| 318     | मधेशी वस्तीमा सिचाइ वोर निर्माण 3 वटा                                                     | 150000  | काञ्चन 2 | 10/16/2074      | 2075/ 02/30             | 100              | 0                      | 0                  | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |             |
| 319     | मुसहरवस्तीमा घर निर्माण                                                                   | 1200000 | काञ्चन 2 | 10/17/2074      | 2075/ 02/30             | 30               | 240000                 | 20                 | उपभोक्ता समिति |            | संचालन                 |             |
| 320     | अपाङ्ग भवन मरम्मत तथा शौचालय निर्माण                                                      | 100000  | काञ्चन 1 | 10/18/2074      | 2075/ 02/30             | 100              | 100000                 | 100                | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |             |
| 321     | आदीवासी जनजाती भवन निर्माण गजोडी                                                          | 40000   | काञ्चन 1 | 10/19/2074      | 2075/ 02/30             | 100              | 0                      | 0                  | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |             |

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

पञ्च प्रशासकीय अधिकारी





गौरीगंगा नगरपालिका  
काठमाडौं, नेपाल  
कैलाश-१, पौडो, नवलपरासी  
भौतिक प्रगति

| क्र.सं. | आयोजनाको नाम                                               | लागत    | ठेगाना   | सम्पत्तिका मिति | सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति | भौतिक प्रगति (%) | हालसम्मको भुक्तानी रकम | वित्तिय प्रगति (%) | उद्देश्यको नाम थर सम्पर्क नं |  | कार्य दिना हुनुको कारण | दिलाइ भएको वि |
|---------|------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------------|-------------------------|------------------|------------------------|--------------------|------------------------------|--|------------------------|---------------|
| 322     | गुरुघाट प्रतिस्नालय निर्माण                                | 500000  | काञ्चन 4 | 10/20/2074      | 2075/ 02/30             | 100              | 50000                  | 100                | उपभोक्ता समिति               |  | कार्य सम्पन्न          |               |
| 323     | विभिन्न साइजका हथुमपाइप खरिद तथा वितरण                     | 2000000 | गा.पा    | 10/15/2074      | 2075/ 02/30             | 100              | 2000000                | 100.00             | उपभोक्ता समिति               |  | कार्य सम्पन्न          |               |
| 324     | प्रत्येक वडा मा हथुमपाइप खरिद र वितरण                      | 500000  | गा.पा    | 10/15/2074      | 2075/ 02/30             | 100              | 500000                 | 100                | उपभोक्ता समिति               |  | कार्य सम्पन्न          |               |
| 325     | कमल चोक देखि रामडाँडा हुँदै कुश जोड्ने सडक कालो पत्रे      | 1200000 | काञ्चन 2 | 10/16/2074      | 2075/ 02/30             | 100              | 560000                 | 46.67              | उपभोक्ता समिति               |  | कार्य सम्पन्न          |               |
| 326     | सैनामैना गैडवा चोकदेखि वकुलघाट जोड्ने सडक कालोपत्रे        | 500000  | काञ्चन 1 | 10/15/2074      | 2075/ 02/30             | 100              | 0                      | 0                  | उपभोक्ता समिति               |  | कार्य सम्पन्न          |               |
| 327     | सैनामैना सिमाना देखि रातडाँडा हुँदै अरुसफाई जोड्ने सडक     | 2500000 | काञ्चन 1 | 10/15/2074      | 2075/ 02/30             | 100              | 1430000                | 57.2               | उपभोक्ता समिति               |  | कार्य सम्पन्न          |               |
| 328     | कुश पिच देखि वगहि मटरीया हुँदै क्रान्ति चोक जोड्ने सडक     | 4000000 | काञ्चन 2 | 10/17/2074      | 2075/ 02/30             | 25               | 0                      | 0                  | उपभोक्ता समिति               |  | संचालन                 |               |
| 329     | लखनचोक देखी ऐतिहासीक चोक हुँदै सौगा जोड्ने सडक             | 2000000 | काञ्चन 3 | 10/15/2074      | 2075/ 02/30             | 100              | 0                      | 0                  | उपभोक्ता समिति               |  | कार्य सम्पन्न          |               |
| 330     | आयुर्वेद देखि पचिस वगिया जोड्ने सडक योजना                  | 2000000 | काञ्चन 3 | 10/25/2074      | 2075/ 02/30             | 100              | 0                      | 0                  | उपभोक्ता समिति               |  | कार्य सम्पन्न          |               |
| 331     | सुनगाभा देखि खैजेडी टोल जोड्नेसडक योजना                    | 2000000 | काञ्चन 4 | 10/26/2074      | 2075/ 02/30             | 75               | 0                      | 0                  | उपभोक्ता समिति               |  | संचालन                 |               |
| 332     | थकाली चोक देखि डियो जोड्ने सडक                             | 2000000 | काञ्चन 4 | 10/18/2074      | 2075/ 02/30             | 100              | 2000000                | 100                | उपभोक्ता समिति               |  | कार्य सम्पन्न          |               |
| 333     | देउराली चोक देखि वर्गदहवा जाने सडक                         | 2400000 | काञ्चन 5 | 10/18/2074      | 2075/ 02/30             | 100              | 2400000                | 100                | उपभोक्ता समिति               |  | कार्य सम्पन्न          |               |
| 334     | त्रिलोचन सापवकोटको घर देखि भैसाही जाने सडक                 | 2000000 | काञ्चन 5 | 10/15/2074      | 2075/ 02/30             | 100              | 2000000                | 100                | उपभोक्ता समिति               |  | कार्य सम्पन्न          |               |
| 335     | गाउँपालिका रिङ्गरोड निर्माण तथा समभाव्यता अध्ययन कार्यक्रम | 500000  | गा.पा    | 10/15/2074      | 2075/ 02/30             | 0                | 0                      | 0                  | उपभोक्ता समिति               |  | काम नभएको              |               |
| 336     | वकुलघाट चोक देखि पिपल टोल जाने सडक कालोपत्रे योजना         | 500000  | काञ्चन 1 | 10/15/2074      | 2075/ 02/30             | 100              | 0                      | 0                  | उपभोक्ता समिति               |  | कार्य सम्पन्न          |               |
| 337     | मन्दिर डाँडाँ देखि ना.स.के. चोक जोड्ने सडक योजना           | 700000  | काञ्चन 1 | 10/25/2074      | 2075/ 02/30             | 100              | 0                      | 0                  | उपभोक्ता समिति               |  | कार्य सम्पन्न          |               |
| 338     | धनेश्वर चोक देखि वसन्त फुलवारी जोड्ने सडक                  | 1400000 | काञ्चन 2 | 10/25/2074      | 2075/ 02/30             | 100              | 0                      | 0                  | उपभोक्ता समिति               |  | कार्य सम्पन्न          |               |
| 339     | वर्षापिपल चोक देखि टावर जोड्ने सडक                         | 500000  | काञ्चन 5 | 10/29/2074      | 2075/ 02/30             | 100              | 500000                 | 100                | उपभोक्ता समिति               |  | कार्य सम्पन्न          |               |
| 340     | चौपारी देखि डडालाइन सडक                                    | 500000  | काञ्चन 5 | 10/29/2074      | 2075/ 02/30             | 100              | 0                      | 0                  | उपभोक्ता समिति               |  | कार्य सम्पन्न          |               |
| 341     | लखन चोक मलवार देवी जाने सडक                                | 1000000 | काञ्चन 3 | 10/28/2074      | 2075/ 02/30             | 100              | 1000000                | 100                | उपभोक्ता समिति               |  | कार्य सम्पन्न          |               |
| 342     | धौलागिरी देखि रुरुपुर काकी टोल जाने सडक                    | 800000  | काञ्चन 3 | 10/29/2074      | 2075/ 02/30             | 100              | 800000                 | 100                | उपभोक्ता समिति               |  | कार्य सम्पन्न          |               |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी



| क्र.सं. | आयोजनाको नाम                                                                            | लागत    | ठेगाना  | सम्पन्नता मिति | सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति | भौतिक प्रगति (%) | हालसम्मको भुक्तानी रकम | वित्तिय प्रगति (%) | ठेकेदारको      |            | कार्य हिला हुनुको कारण | हिल भएको |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------------|-------------------------|------------------|------------------------|--------------------|----------------|------------|------------------------|----------|
|         |                                                                                         |         |         |                |                         |                  |                        |                    | नाम थर         | सम्पर्क नं |                        |          |
| 343     | चिसापानी देखि जवरी जाने सडक                                                             | 500000  | कञ्चन 4 | 10/28/2074     | 2075/ 02/30             | 25               | 0                      | 0                  | उपभोक्ता समिति |            | संचालन                 |          |
| 344     | पुर्तीघाट देखि वनिया जाने सडक                                                           | 500000  | कञ्चन 4 | 10/15/2074     | 2075/ 02/30             | 100              | 500000                 | 100                | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |          |
| 345     | मानबहादुरको घर छेउमा कलभट निर्माण                                                       | 500000  | कञ्चन 1 | 10/15/2074     | 2075/ 02/30             | 25               | 0                      | 0                  | उपभोक्ता समिति |            | संचालन                 |          |
| 346     | सुनगाभाचोक देखि अगाडी मदनको घर छेउमा कलभट निर्माण                                       | 500000  | कञ्चन 4 | 10/15/2074     | 2075/ 02/30             | 100              | 500000                 | 100                | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |          |
| 347     | सुनतखिर टोलको पश्चिम पालामा कलभट निर्माण                                                | 500000  | कञ्चन 3 | 10/15/2074     | 2075/ 02/30             | 100              | 500000                 | 100                | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |          |
| 348     | वज्रवज्राहि सिमरनी पालामा कलभट निर्माण                                                  | 500000  | कञ्चन 2 | 10/16/2074     | 2075/ 02/30             | 100              | 500000                 | 100                | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |          |
| 349     | मन्दिर डाडाको कलभट निर्माण                                                              | 500000  | कञ्चन 1 | 10/17/2074     | 2075/ 02/30             | 100              | 500000                 | 100                | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |          |
| 350     | दैवि प्रकोप तथा विपत व्यवस्थापन कार्यक्रम                                               | 500000  | गा.पा   | 10/18/2074     | 2075/ 02/30             | 25               | 0                      | 0                  | उपभोक्ता समिति |            | संचालन                 |          |
| 351     | वडावाट खर्च गर्ने गरि विनियोजन सर्वेक्षा                                                | 250000  | गा.पा   | 10/19/2074     | 2075/ 02/30             | 100              | 250000                 |                    | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |          |
| 352     | सडक तथा अन्यको आपतकालीन मरम्मत निर्माण कार्य                                            | 2780000 | गा.पा   | 10/20/2074     | 2075/ 02/30             | 50               | 0                      | 0                  | उपभोक्ता समिति |            | संचालन                 |          |
| 353     | भैरविआउने पुर्जिना खर्च                                                                 | 2800000 | गा.पा   | 11/24/2074     | 2075/ 02/30             | 100              | 700000                 | 25                 | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |          |
| 354     | विपत तथा दैवि प्रकोप व्यवस्थापनको लागि गाउँपालिका अध्यक्षद्वारा खर्च गर्ने गरि विनियोजन | 2000000 | गा.पा   | 11/24/2074     | 2075/ 02/30             | 50               | 700000                 | 35                 | उपभोक्ता समिति |            | संचालन                 |          |
| 355     | आपतकालीन मरम्मत संशोधन वडा नं. 1                                                        | 100000  | कञ्चन 1 | 11/12/2074     | 2075/ 02/30             | 100              | 100000                 | 100                | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |          |
| 356     | दानपुर फिन्ड देखि तल्लो दानापुर जोड्ने सडक थाले तथा मरम्मत संशोधन                       | 150000  | कञ्चन 1 | 10/15/2074     | 2075/ 02/30             | 100              | 150000                 | 100                | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |          |
| 357     | छैरहवा डाँडा देखि नमुन टोल धन ब विक को घर जोड्ने सडक थाले तथा मरम्मत संशोधन             | 100000  | कञ्चन   | 10/15/2074     | 2075/ 02/30             | 100              | 100000                 | 100                | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |          |
| 358     | हल्ला वजार देखि आमी जाने वाटो भेडिकल चौक सम्म                                           | 50000   | कञ्चन 2 | 10/15/2074     | 2075/ 02/30             | 100              | 50000                  | 100                | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |          |
| 359     | आपतकालीन मरम्मत संशोधन वडा नं. 2                                                        | 400000  | कञ्चन 2 | 12/12/2074     | 2075/ 02/30             | 100              | 400000                 | 100                | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |          |
| 360     | आपतकालीन मरम्मत संशोधन वडा नं. 3                                                        | 400000  | कञ्चन 2 | 12/12/2074     | 2075/ 02/30             | 100              | 0                      | 0                  | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |          |
| 361     | शिवालय मन्दिर नर कलभट निर्माण                                                           | 30000   | कञ्चन 4 | 10/15/2074     | 2075/ 02/30             | 100              | 0                      | 0                  | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |          |
| 362     | आपतकालीन मरम्मत संशोधन वडा नं. 4                                                        | 370000  | कञ्चन 4 | 12/15/2074     | 2075/ 02/30             | 100              | 0                      | 0                  | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |          |
| 363     | आपतकालीन मरम्मत संशोधन वडा नं. 5                                                        | 400000  | कञ्चन 5 | 12/15/2074     | 2075/ 02/30             | 100              | 0                      | 0                  | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |          |

कञ्चन गाउँपालिकाको कार्यालय, काठमाडौं, नेपाल  
५ नं. प्रमुख, नेपाल

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*



| क्र.सं. | आयोजनाको नाम                                                                                    | लागत      | ठेगाना    | सम्पन्नता मिति | सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति | भौतिक प्रगति (%) | हालसम्मको भुक्तानी रकम | वित्तिय प्रगति(%) | डेकेदारको      |            | कार्य हिला हुनुको कारण | हिला भएको |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------|-------------------------|------------------|------------------------|-------------------|----------------|------------|------------------------|-----------|
|         |                                                                                                 |           |           |                |                         |                  |                        |                   | नाम थर         | सम्पर्क नं |                        |           |
| 364     | लौसा चौपरीहट्टे बाजेडी गाँउ वनकसीया शकाली चोक बाटो स्तरोन्नती तथा मरमत                          | 250000    | कञ्चन 1-2 | 12/25/2074     | 2075/ 02/30             | 100              | 0                      | 0                 | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |           |
| 365     | लौसा कमलचोक वसन्तफुलवारी मसिना भैरवघाट अर्जुनया सरकारी वीरिड हुट्टे हँया                        | 250000    | कञ्चन 1-4 | 10/15/2074     | 2075/ 02/30             | 0                | 0                      | 0                 | उपभोक्ता समिति |            | संचालन                 |           |
| 366     | भुक्षय तथा नदि नियन्त्रण कार्यक्रम                                                              | 500000    | गा.पा     | 12/12/2074     | 2075/ 02/30             | 0                | 100000                 | 20                | उपभोक्ता समिति |            | संचालन                 |           |
| 367     | कोठी कुलो निर्माण मरमत तथा सिचाइ योजना                                                          | 200000    | कञ्चन 5   | 12/15/2074     | 2075/ 02/30             | 100              | 200000                 | 100               | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |           |
| 368     | भवन आचारसंहिता अनुसार तालीम कार्यक्रम निर्माण व्यवसायी सेवा सङ्घादारीमा                         | 250000    | गा.पा     | 12/13/2074     | 1/30/2075               | 100              | 225221                 | 90.09             | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |           |
| 369     | डेलर चोकदेखि (वीडहवा 9, सैनामैना 6) चोक हुट्टे सेनामना चोकसम्म बाटो निर्माण                     | 250000    | कञ्चन 1   | 10/15/2074     | 2075/ 02/30             | 100              | 250000                 | 100               | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |           |
| 370     | जोगीकुटी बहादुरपुर पुल जोड्ने कोठी खोला(वाणवागा न.पा. कपिलवस्तु सङ्घादारी)                      | 150000    | कञ्चन 5   | 10/15/2074     | 2075/ 02/30             | 100              | 0                      | 0                 | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |           |
| 371     | पुराको छाना भएको घरहरुको पुननिर्माण कार्यक्रम                                                   | 1000000   | गा.पा     | 10/15/2074     | 2075/ 02/30             | 100              | 0                      | 0                 | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |           |
| 372     | गोरी वजार देखि रुक्मागात पाण्डेको घर हुट्टे वीरहवा जाने सडक याओल                                | 100000    | कञ्चन 5   | 10/15/2074     | 2075/ 02/30             | 100              | 100000                 | 100               | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |           |
| 373     | धोलापारी कोठी नदीमा निर्माणविन कल्भेट सम्पन्न गर्नको निर्माण कार्य                              | 150000    | कञ्चन 5   | 10/15/2074     | 2075/ 02/30             | 100              | 0                      | 0                 | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |           |
| 374     | ओमकारको घटदेखि कोठी कल्भेट निर्माण                                                              | 100000    | कञ्चन 3   | 10/15/2074     | 2075/ 02/30             | 100              | 100000                 | 100               | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |           |
| 375     | मोर्जन भिजन स्कूल देखि गोलकोटे चोक धुनिना ताल आधारात विद्यालय हुट्टे कर्झो सहिद पार्क बाटो याओल | 150000    | कञ्चन 3   | 12/29/2074     | 2075/ 02/30             | 100              | 150000                 | 100               | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |           |
| 376     | धौलागिरी देखि रुद्रपुर कर्की टोल जाने सडक                                                       | 200000    | कञ्चन 3   | 10/29/2074     | 2075/ 02/30             | 100              | 200000                 | 100               | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |           |
| 377     | वनकसीया फाटको बाटो मरमत                                                                         | 100000    | कञ्चन 4   | 10/29/2074     | 2075/ 02/30             | 100              | 0                      | 0                 | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |           |
| 378     | दानपुर फिन्ड देखि तल्लो दानपुर जोड्ने सडक थावेत तथा मरमत सभार                                   | 100000    | कञ्चन 1   | 10/29/2074     | 2075/ 02/30             | 100              | 100000                 | 100               | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |           |
| 379     | बुढिबाजे टोल सडक याओल वडा न.2                                                                   | 50000     | कञ्चन 2   | 10/29/2074     | 2075/ 02/30             | 100              | 50000                  | 100               | उपभोक्ता समिति |            | कार्य सम्पन्न          |           |
| 380     | आयुवट भैरवको दाक्षेण तर्फको कन्याउड वाल तथा नाली निर्माण                                        | 700000    | कञ्चन 3   | 12/29/2074     | 2075/ 02/30             | 50               | 0                      | 0                 | उपभोक्ता समिति |            | संचालन                 |           |
| 381     | वडा न. २ सडक मरमत तथा थावेत योजना                                                               | 300000    | कञ्चन 2   | 11/24/2074     | 2075/ 02/30             | 50               | 150000                 | 50                | उपभोक्ता समिति |            | संचालन                 |           |
|         | जम्मा                                                                                           | 100660000 |           |                |                         | 34717.5          | 54540119               |                   |                |            |                        |           |



1 भौतिक प्रगति (%)  
2 वित्तिय प्रगति (%)

91.12  
54.18

91.12 54.18

*[Signature]*

*[Signature]*  
इन्जिनियर

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  
कृष्ण प्रसाद पन्थी